

**Budapest Főváros VII. Kerület  
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal  
Városgazdálkodási Iroda**

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

**Dr. Máté Katalin**  
irodavezető

*Tárgy: kérelem szerződés módosításra, Budapest VII. kerület, Peterdy utca 16. szám alatti  
Idősek Otthonának szekunder körű hő leadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése  
projekt*

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A tárgyi projekttel kapcsolatosan a 2017. május 15-re tervezett munkaterület átadás-átvételre a kedvezőtlen időjárásra való tekintettel csak egy héttel később, május 22-én került sor. A munkakezdés halasztását a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ is támogatta, mivel még a fűtés üzemelt.

A tárgyi munkára vonatkozó szerződés 1. számú módosítása szerint a kivitelezési munka befejezési határideje 2017. június 30. napja, azonban a szoros határidő miatt a munkakezdés egy héttel való eltolásával megkérdőjelezhető a szerződés teljesíthetősége.


Fentiekre való tekintettel kérem a kivitelezési határidő 2017. július 7. napjára történő módosítását.

Visszajelzésüket várva maradok tisztelettel:

Budapest, 2017. június 22.



**OPPIDUM KFT.** 2.  
1173 Budapest, Pestl út 2.  
Adószám: 10542011-2-42  
10918001-00000061-82110001

  
**Aparicio Zoltán**  
ügyvezető  
Oppidum Kft.