

NKFIH Iktatószám:

Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM BEJELENTŐ

Kötelezettségvállalás azonosítója¹:	Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049
Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Konzorciumvezető intézmény/ Egyéni Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezkeleti Nonprofit Zrt.
A szerződésmódosításban érintett Kedvezményezett(ek) neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezkeleti Nonprofit Zrt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Módosítás tárgya:

Megvalósítási időszak hosszabbítása fél évvel, pénzügyi átcsoportosítás konzorciumi tagok és költségörök közt, tevékenységek átutemezése, megvalósítási helyszín változása

Indoklás:

Az NKFIH honlapján 2022. január 12-én megjelent „Módosulnak a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére meghirdetett felhívások” közleményük nyomán szeretnénk beadni egy új, ezen módosítások tükrében elkészített módosítási kérelmet. Szeretnénk kérni a Projekt 6 hónappal történő hosszabbítását. Illetve a folyamatban lévő mérőföldkő és az azt követő mérőföldkő hosszának 1 évre történő módosítását. Így a megvalósítási időszak ideje: 2021.04.01-2023.09.30, ami az alábbiak szerint alakulna:

1. mérőföldkő: 2021.04.01.- 2021.09.30 (6 hónap)
2. mérőföldkő: 2021.10.01.- 2022.09.30 (1 év)
3. mérőföldkő: 2022.10.01.- 2023.09.30 (1 év)

1 A Támogatói okiraton szereplő kötelezettségvállalás azonosítóját kérjük feltüntetni.

Az ezáltal a mérföldkövekre vonatkoztatott költségek módosulását, továbbá a projekt haladási ütemének megfelelő módosulását a csatolt 1. sz. mell. Szakmai feladatterv, és a 2. sz. mell. Költségterv tartalmazza.

A jogi szakember bérköltsége 12 hónap helyett 18 hónapra oszlana el. A bére 2021.07.01.-2022.02.28-ig bruttó 870.000 Ft napi 8 órában foglalkoztatva. 2022.03.01.-2022.12.31-ig pedig bruttó 341.310 Ft napi 4 órában foglalkoztatva.

A projekt indulásával átgondolásra került a projekt teljes struktúrája is.

A bér jellegű költségeket a szakmai koordinátor, a rendszerfejlesztés, és a jogi szakember esetében szeretnénk ketté bontani bérköltségre és bérjárulékra, hogy az egyes szakemberek költségei ezáltal teljes egészében elszámolhatóak legyenek a projektben.

A rendszerfejlesztés sor egy részének költségeit az 1. mérföldkő után szeretnénk átcsoportosítani „Tervezés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a projekt indulásával kirajzolódott, hogy a pontos specifikációhoz szükséges tervek kompetenciával, szakképesítéssel, referenciával, tapasztalattal és biztosítással rendelkező tervezőirodával szükséges elkészíttetni. Továbbá „Műszaki ellenőrzés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a kivitelezéshez szükséges lesz, ugyanakkor nem került betervezésre a Megvalósíthatósági Tanulmányban. Erre a munkára is maradna költségkeret, de a munka felelősségi köre miatt célszerűbb nem alkalmazotti státuszban foglalkoztatni a szakembert, így ezt az összeget is "52. Igénybe vett szolgáltatás költség"-en szeretnénk majd elszámolni.

2021. december 20-án kezdődött meg a tervezési munka. Ennek nyomán derült ki, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő Garay u. 5 esetében olyan műszaki feltétel nem teljesül sajnos, amelyen nem áll módunkban változtatni, tehát helyette az Erzsébet krt. 6. szám alatti ingatlan lesz az irodaház helyszínünk. Az Erzsébet krt. 6 szám alatt a pontos műszaki tartalom így az alábbi: a kiserőmű minimálisan elvárt műszaki adatai: 18kWp teljesítményű napelem modul, 15kVA inverteres teljesítménnyel.

Szintén a tervezés során számoltuk ki a napelemek pontos eloszlását a különböző ingatlanok közt. Beszerzés-technikailag, műszakilag és a későbbi garancia miatt a napelemek beszerzését az egyes ingatlanokra célszerű ugyanilyen felbontásban kezelni, így szeretnénk átcsoportosítani a Piacüzemeltetési Kft.-re, illetve a tulajdon viszonyok miatt a többi napelemes költséget pedig az Önkormányzatra szeretnénk allokálni. Ez az alábbiak szerint alakulna:

	pályázati teljesítmény	Beépíthető kW	aktuális árak	Kedvezményezett
Piac	50 kW	106 kW	36 000 000 Ft	Piacüzemeltetési Kft.
Erzsébet krt. 6.	50 kW	15 kW	5 985 120 Ft	Önkormányzat
Szövetség u. 15.	39 kW	18 kW	7 481 400 Ft	Önkormányzat
összesen	139 kW	139 kW	49 466 520 Ft	

A napelemek beszerzésének előkészítésekor kirajzolódott továbbá az is, hogy az árak a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése óta jelentősen emelkedtek, így az előzetes becsléseknek megfelelően szeretnénk átcsoportosítani a napelemek költség soraira, s így a "Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás" (45% támogatástartalom) költségkategóriára. Jelenleg ezt a "Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás" (75% támogatástartalom) költségkategória sorairól tudjuk elvenni (Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése elszámolható költség - 6.102.317 Ft, Smart grid vezérlő - elszámolható költség: 29.456.130 Ft). A különböző támogatástartalmú sorok közötti átcsoportosítás eredményeként jelenleg csökkenni fog a projekt összes támogatástartalma 199.642.521 Ft-ra.

Szeretnénk az "Energiatároló" költség sorát (elszámolható költség: 30.000.000 Ft) az EVIN Zrt.-től a Piacüzemeltetési Kft.-hez csoportosítani, mivel helyileg is a Piac területén kerül elhelyezésre az eszköz.

Szeretnénk a "Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása" költség sorát (elszámolható költség: 5.100.000 Ft) az Önkormányzathoz csoportosítani, mivel a későbbiek során ezen eszközöknek a kezelése az Önkormányzat feladatkörébe lesz illeszthető.

Az EVIN Zrt.-től összesen 45.723.537 Ft-ot szükséges átcsoportosítani, ebből 31.268.752 Ft a támogatás és 14.454.785 Ft az önerő. A Piacüzemeltetési Kft-nek összesen 40.079.667 Ft-tal nő a költségvetése, ebből a 23.136.546 Ft-tal nő a támogatása, és 16.943.121 Ft-tal az önerő része. Az Önkormányzat összesen 5.643.870 Ft-tal növeli a költségvetését, ebből 4.069.741 Ft a támogatás és 1.574.129 Ft az önerő. A konzorciumi tagok egymás közötti utalással tudják rendezni, hogy a már kiutalt plusz **3 370 112 Ft** előleg a valós felhasználási helyére, tehát a Piacüzemeltetési Kft-hez kerülhessen. A DDRIÜ számára a 2. mérőföldkőre kiutalt összeg jelentős része jelen kalkuláció szerint a 3. mérőföldkőben kerül majd felhasználásra, a várható utalás összegét pedig összevontuk (16.400.000 Ft) a 3. mérőföldkőben.



Továbbá a Megvalósíthatósági Tanulmány fenntartási időszak végére vonatkozó értékeiben szeretnénk kérni módosítást az 1. sz. melléklet szakmai feladattervében részletezetteknek megfelelően, ugyanis vélhetően elírás folytán irreális számok kerültek felvezetésre. Ezeket most helyesbítettük az alábbiak szerint.

Mutató	Célérték	Célérték
Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	5 db	180 kW
Az energiaközösség saját beruházásában megvalósuló megújuló termelői kapacitás nagysága	139 kW	
Az energiaközösségbe bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye	0,03 MW	
Az energiaközösségbe bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	3 db	55 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	30 db	360 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	18 db	100 kW
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)	50 %	
Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)	130 KW	250 kW/h 30 kW/perc
Az elosztói rugalmassági platformon keresztül beszerezhető termékek száma és volumene	0 db	0 kW/perc

Csatolt mellékletek:

Módosult 1. sz. mell. Szakmai feladatterv

Módosult 2. sz. mell. Költségterv

Kelt Budapest, 2023. évi 01. hónap 18. napján.



Aláírás

<Dr. Halmai Gyula>

<beosztás>

EVIN Pécsébetvárosi 1.
Ingtalngazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

2. Aláírás módjai:

- Konzorciumi szerződés esetén: a Konzorciumvezető intézmény cégszerű aláírása (amennyiben a konzorcium tagjai a konzorciumvezetőt felhatalmazták a konzorcium teljes körű képviselésére) vagy a módosításban érintett Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Egyéni Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Természetes személy aláírása

Útmutató a Módosítási kérelem bejelentő kitöltéséhez és benyújtásához

Szerződésmódosítás tárgya:	Kérjük röviden, lehetőleg 1-2 mondatban foglalja össze a módosítás tartalmi lényegét.
Indoklás:	A módosítás szükségességét indokolja meg, szakmailag támassza alá.
Csatolt melléletek:	Kérjük, sorolja fel a szerződésmódosítási kérelemhez csatolt dokumentumokat.

Csatolandó melléletek a szerződésmódosítás tárgya szerint

Szerződésmódosítás tárgya	Csatolandó melléletek
Szakmai tartalom változása	• 1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv • 2. számú melléklet – Költségterv
A költségtervet érintő változások esetén	• 1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv • 2. számú melléklet – Költségterv
Konzorciumi tag cseréje/Tagkiválás	• Kilépő tag lemondó nyilatkozata • Új tag belépési szándéknyilatkozata • Szakmai Feladatterv • Költségterv • PÁLYÁZÓ/KÉRELMEZŐ BENYÚJTÓ (JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET) NYILATKOZATA • NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról • Aláírási címpéldány vagy aláírás minta (új tagtól) • Felhatalmazó levél/levelek (új tagtól) vagy bankgarancia • A kilépő tag pénzügyi beszámolója (elszámolása) és a konzorcium szakmai beszámolója • A támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása (amennyiben a megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi)

Megjegyzések

Szakmai feladatterv:

A Támogatói okirat 1. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján (www.nkfi.gov.hu).

A szakmai feladatterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

Felhívjuk a figyelmére arra, hogy a szakmai feladattervben nem csak a módosítással érintett pontokat kell feltüntetni, hanem a projekt teljes szakmai feladattervének megadása kötelező!

Kérjük, hogy a Szakmai feladatterv 2. Projekt részletes bemutatása pontjában a támogatott pályázatához tartozó Pályázati Felhívás célkitűzéseit töltsse ki. A többi Pályázati Felhíváshoz tartozó táblázat törölhető!

Kérjük, a Szakmai feladatterv word dokumentumban történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Költségterv:

A Támogatói okirat 2. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A költségterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

A minta költségterv valamennyi cellája írható. Kiemelendő, hogy az egyes munkafüzetek esetében a kitöltést segítő az táblázat képleteket és hivatkozásokat tartalmaznak!

Felhívjuk a figyelmére arra, hogy a költségtervben nem csak a módosítással érintett költségteleket kell feltüntetni, hanem a projekt teljes költségvetésének megadása kötelező!

Kérjük, a költségterv excelben történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Pályázó/kérelmet benyújtó (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) nyilatkozata

NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról

A Támogatói okirat 3. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A nyilatkozat minták sem tartalmikban, sem alakjukban nem változtathatóak!

Kilépő tag lemondó nyilatkozata:

A konzorciumból kilépő tag cégszerűen aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a kilépő tag lemond a fel nem használt támogatásról, továbbá a megvalósult eredményeket a konzorciumvezető részére tételesen és teljes körűen átadta.

Felhívjuk, hogy kilépő tag köteles a támogatás fel nem használt részét visszautalni!

Új tag belépési szándéknyilatkozata:

A konzorciumba belépni kívánó tag szándéknyilatkozata cégszerűen aláírva.

Amennyiben biztosítékként Felhatalmazó levél került felajánlásra:

A számlavezető hitelintézet(ek) által nyilvántartásba vett **eredeti** felhatalmazó levél/levelek az új konzorciumi tag valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan.

Aláírási címpéldány:

Közjegyző által kiállított aláírási címpéldány vagy pénzügyi intézmény által igazolt, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása:

A konzorciumi tagok személyében bekövetkezett változásra tekintettel módosítani szükséges a kutatási konzorcium működését szabályozó, a támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást. Amennyiben az a támogatás szerződés mellékletét képezi (azaz szerepel a támogatási szerződés mellékleteink felsorolásában), úgy a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a szerződésmódosítási kérelemhez csatolni kell. A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása során tekintettel kell lenni a konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogató által előírt – kötelező tartalmára.

A szerződésmódosítás iránti kérelem benyújtásának módja:

Jelen szerződésmódosítási kérelem sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződésmódosítás iránti kérelem elbírálását hiánytalanul beküldött dokumentáció esetén tudjuk megkezdeni.

Hiánypótlásra küldjük vissza a szerződésmódosítási kérelmet, amennyiben az nem megfelelően kitöltött, illetve hiányoznak a szükséges mellékletek.

A szerződésmódosítási kérelmet 4 példányban személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell megküldeni:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ; 2. emelet

Kérjük, a borítékra írják rá a következő szöveget: "Szerződésmódosítási kérelem".

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

I. Alap adatok

Kötelezettségvállalási azonosító: Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049

Pályázat azonosító száma: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Projekt címe: „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban”

Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01

Projekt tervezett vége: 2023.09.30

II. Projekt részletes bemutatása

2020-3.1.4-ZFR-EKM Pályázati Felhívás esetén alkalmazandó:

Alprogram	Releváns (IGEN/NEM)
Energiaközösség létrehozása és működtetése	IGEN
Független aggregátor létrehozása és működtetése	NEM
Termelői és/vagy felhasználói (egyedi és aggregált) rugalmassági termékek és szolgáltatások elosztóhálózat üzemeltetőnek történő értékesítése	NEM

A projekt szakmai tartalmának, ütemezésének részletes bemutatása

A projekt megvalósításához egy tesztkörnyezet felállítása szükséges, amelyben az eltérő jellegű, az energiaközösségben későbbiekben nagyobb számban is résztvevő fogyasztók, termelők, energiátároló kapacitások/teljesítmények, e-töltők is megvalósításra kerülnek. A cél olyan műszaki paraméterekkel, teljesítménnyel rendelkező eszközök bevonása és megvalósítása jelen pilot szakaszban, amelyekkel már modellezhető, mérhető a smart grid működése, és mérhetőek az energiaközösség által nyújtható szolgáltatások és előnyök. A későbbiekben az energiaközösség jelentős növekedésére számítunk, kiemelten a fogyasztói, termelői és tárolói teljesítményekre.

A projekt az alábbi fő megvalósítási fázisokból épül fel:

I. Projekt team összeállása, előkészítés, helyszínek részletes felmérése, beszerzések előkészítése, jogi forma vizsgálata.

A projekt első hónapjaiban összeállt a projektteam. Először a pályázati menedzsmentért, általános adminisztrációért felelős munkatárs, majd a rendszerfejlesztő és a jogász, s legvégül a szakmai koordinátor csatlakozott be a projektbe. Megkezdődött a munka a feladatok, részfeladatok pontos meghatározásával és kiosztásával, mely kapcsán folyamatosan körvonalazódtak a megvalósítás ütemtervének és költségvetésének változásai a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz képest.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Nagyon fontos volt helyszínek felmérése. Mivel a Megvalósíthatósági elemzés beadása óta eltelt több, mint 1 év, így mindenképpen szükséges volt teljeskörűen felülvizsgálni az épületek állapotát (Klauzál Csarnok, 1 db társasház -Szövetség utca 15.-, 1 db önkormányzati intézmény: Garay u. 5 - esetében olyan műszaki feltétel nem teljesül sajnos, amelyen nem áll módunkban változtatni, tehát helyette az Erzsébet krt. 6. szám alatti ingatlan lesz az irodaház helyszínünk., Polgármesteri Hivatal), illetve a részletes specifikációkhoz bekérni az aktuális fogyasztási adatokat.

A helyszínbejárásokkal párhuzamosan elkezdjük a beszerzés előkészítését. Első beszerzésünk a tervezés, s mivel a részletes specifikációhoz több szakirány komplex tudása szükséges, erre szükséges volt beadnunk módosítási kérelmet, mivel a Megvalósíthatósági Tanulmányban sajnos erre nem volt külön költség allokálva. Második beszerzésünkhöz - az energiatárolóhoz -szükséges dokumentumokat szintén előkészítettük. Harmadik beszerzésünk pedig a napelemek beszerzése lesz. Mindhárom beszerzés a 2. mérőföldkőben így el tud indulni.

Emellett a jogi forma kérdéskörét jártuk körbe a mi speciális esetünkben.

Továbbá felvettük a kapcsolatot a másik 6 nyertes projekt gazdájával, illetve részt vettünk minden Energiaközösség témakörben tartott hazai fórumon.

II. Az I. fázisban előkészített eszközbeszerzések indulása.

A tervezés után elkezdődik az eszközök beszerzésének előkészítése. Folytatódik tovább a jogi tanulmány elkészítése. Továbbá elkezdjük a működésért felelős szervezet létrehozásának előkészítését.

III. Az eszközök beszerzése, a kivitelezés és az üzembe helyezés után megkezdődik az újonnan kialakult Energiaközösség tesztelése, monitorozása. K+F eredmények (II. fázis) kiértékelése, jogi-műszaki-gazdasági-dokumentációs adaptálása, a smart grid rendszer továbbfejlesztése. Smart grid vezérlő modulok fejlesztése. Szükséges hardver fejlesztések/cserék, elszámolási, adatátviteli rendszer fejlesztése.

Az energiaközösség működéséhez kapcsolódó dokumentumok, módszerek, eljárások kialakítása.

Az energiaközösség által tagjai és külső érintettjei felé nyújtható termékek kialakítása.

Energiaközösség, mint „befektetési termék” kialakítása, fejlesztése.

Jogszábeli környezet módosítására javaslattétel.

Hatástanulmány készítése.

A projekt megvalósítása során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre és működtetésre:

Smart grid vezérlő

A smart grid központ feladata egy olyan mérlegkör igényeinek a kiszolgálása, amely a megújuló energiaforrásokat hasznosító, elektromos áramot termelő, átalakító, tároló, elosztó és újrahasznosító, földrajzilag egymástól függő vagy független, decentralizált berendezések együttműködését biztosítja. A központ a nem tervezhetően termelő berendezések, mint pl. PV kiszámíthatatlan termelését a tervezhetően termelő mérlegköri közösségi berendezések, és a mérlegköri közösségi energiatároló-rendszerekkel együtt szabályozza. A smart grid központ tehát ellát mind kereskedelmi, mind műszaki-szabályozási feladatokat. Rendelkeznie kell mindkét feladattípus ellátásához szükséges eszközökkel, alkalmazásokkal.

Energiamenedzsment (EMS) / épületfelügyeleti rendszerek kialakítása

Jelen projekt kapcsán kialakított architektúrában feladata az EMS-be bekötött fogyasztók, termelők adatainak fogadása, továbbítása, vezérlési parancsok fogadása a smart grid központból

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

és továbbítása a termelő-fogyasztó-tároló eszközök felé, menedzselt eszközön körében optimalizálási részfeladatok a vezérlési utasítások alapján.

DSR/DSM megoldások, eszközök kiépítése.

A rendszer az ipari, illetve háztartási nagyfogyasztók energiaszolgáltatását, teljesítményét szabályozza. Egyrészt (előre) időben elosztja és kisímtja az energiaszolgáltatást, másrészt a teljesítmény akár azonnali szabályozására képes.

A smart grid vezérlő esetenként közvetlenül a fogyasztó (akár töltő) berendezéssel kommunikál, vagy energiamenedzsment / épületfelügyeleti / okos otthon rendszereken keresztül teszi.

Azon fogyasztók esetében, amelyeknél önmagában az eszköz arra nincs felkészítve, a szabályozhatóság megvalósításához szenzorok, feszültségszabályozók, egyéb hardveres eszközök telepítése szükséges.

Energiaszolgáltatók: önkormányzati intézmények, közintézmények, társasházak, vállalkozások, irodaházak, szállodák. Csatlakozási szándék adott számos, a terület területén működő társasházi, közintézményi (oktatás, egészségügy, stb.), vállalati (pl. irodaház, szálloda, stb.) részéről.

Energiatermelők:

A projekt keretében megvalósítandó új napelemez rendszerek (összesen 139 kW beépített teljesítmény):

- Klauzál Csarnok – ~106 kW,
- 1 db társasház (Szövetség utca 15.) – ~18 kW,
- 1 db önkormányzati intézmény: Erzsébet krt. 6., Polgármesteri Hivatal – ~15 kW.

Energiatároló, lithium-ionos, 68 kWh tárolási kapacitással, 30 kW teljesítménnyel.

A kialakítás során figyelemmel leszünk a későbbi bővíthetőségre.

Hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása.

Célja az egyre terjedő (és hamarosan potenciálisan hálózati problémákat is okozni képes) hőszivattyú, mint általában eleve „okos”, időben és teljesítményben is széles szabályozási lehetőségekkel bíró DSR/DSM képes fogyasztó megjelenése a smart gridben és az energiaközösségben.

o 1 db 40 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer.

Elektromos-autó töltőpont (2 db) kialakítása, szabályozható töltési teljesítménnyel.

Szintén fontos, hogy gyorsan terjedő „okos” eszközök, szabályozható teljesítményű eszközök.

Elektromos eszköz töltő kialakítása közösségi pontokon

o 1 beltéri, 1 kültéri pont kialakítása.

K+F infrastruktúra fejlesztése

A projekt keretében olyan működési és piaci optimalizációs rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek lehetővé teszik az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását, és az energetikai termékek piacán megjelenő új lehetőségekhez történő kapcsolódást.

A műszaki K+F tevékenységek mellett, azok eredményei alapján további K+F tevékenységek végzése és eredmények elérésre tervezett.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

1. A projekt egyik fontos önállóan is értékteremtő eredménye a SGV informatikai fejlesztése, az EMT más pontjaiban bemutatásra kerülő új moduljainak kialakítása és gyakorlati környezetben történő tesztelése.
2. Elemzésre, tesztelésre és dokumentálásra kerülnek az energiaközösség lehetséges szervezeti formái, a jelenlegi jogszabályi keretek közötti jogi besorolási, működési lehetőségei, illetve az esetleges jogszabályi módosítási igények.
3. Kialakításra kerül az energiaközösség működési, irányítási metódusának informatikai és műszaki, jogi, pénzügyi dokumentációs háttere.
4. Kialakításra, majd a kísérletek, tapasztalatok összegzésével iteratív módon kialakításra kerül az energiaközösség elszámolási rendszere, mint az egyik fontos K+F kimenet.
5. A fenti pontok szerződéses keretei elkészítésre, többkörös visszacsatolásokkal az energiaközösség aktuális tagjaival közösen elfogadásra kerülnek.

A projekt ütemezése az alábbiak szerint foglalható össze: A projekt elején, viszonylag rövid idő alatt megvalósítható eszközbeszerzés, valamint a kiépülő új rendszerek, szabályozók tesztüzemi működése, az esetleges finomhangolások, módosítások. Tekintettel arra, hogy a tervezett energiaközösség jogi, szabályozási, működési kereteire jelenleg nem léteznek Magyarországon sem jogszabályok, sem irányelvek, a megfelelő működési-szabályozási rendszer és folyamatok kiépítése várhatóan hosszabb időtartam alatt tud megvalósulni. A projektben tervezett K+F tevékenységek kidolgozására szintén fontos elegendő időtartam biztosítása, főként az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását illetően. A projekt célkitűzése olyan energiaközösségi modell és működés kialakítása, amely fenntartható, és minden belső-külső érintett számára anyagilag is előnyös, ezért a projekt koncepció kialakítása során mindvégig figyelemmel voltunk a pályázati felhívás által meghatározott célok mellett az üzleti fenntarthatóság szempontjaira. A mintaprojekt megvalósításához szükséges önerő minden konzorciumi partner esetében rendelkezésre áll, a projektben meghatározott költségek elégségesek az energiaközösség megfelelő működésének kialakításához.

A projekt tudományos, műszaki újdonságtartalmának bemutatása és innovációs tartalom ismertetése

Az energiaközösség a CEP 2019/944. sz. irányelv alapján egy regulációs innovációnak a terméke. Az energiaközösségek tekintetében tehát az innovációs újdonságot az alkalmazandó és jórészt ismert műszaki berendezések – napelemek, energiatároló, smart grid vezérlő, fogyasztói befolyásoló eszközök - új céllal való összefogását, integrációját, és az azok használata során létrejövő hasznok és költségek újszerű elszámolási módját szükséges kutatni, létrehozni és fejleszteni.

1. Napelemek: e tekintetben nem vizsgálunk technológiai innovációt. Szempont lehet esetleg olyan PV rendszerek beszerzésének vizsgálata, melyek távolról szabályozhatóak és szükség esetén teljesítményhatárolóval befolyásolható a működésük, így bizonyos szinten „okos vezérlés” alá vonhatóak.

2. Energiatároló: jelenlegi ismereteink szerint energiaközösség nincs energiatároló nélkül.

A PV-k termelése és a fogyasztás időben sok esetben nem esik egybe, ennek kiegyenlítésében segít a tároló.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Innovációs tartalom szempontjából sokkal érdekesebb lehet azonban a feszültségszabályozó funkció nem saját felhasználásra, hanem a DSO részére, amely ezt a szolgáltatást – vagyis a feszültségszabályozást – megvásárolhatja a közeli jövőben, az ún. flexibilitási piacon, így az energiatároló bevételképzővé válhat. Későbbiekben, nagyobb méretben pedig természetes piaccá válhat az TSO Rendszerszintű Szolgáltatások Piacán, ahol több, ún. rendszerszintű szolgáltatás értékesíthető.

3. Mérés

Az okos mérőórák (multifunkcionális mérők) a smart grid és energiaközösség rendszerek alapelemei. Ezekből lehet kiolvasni a pillanatnyi fogyasztást, az átfolyó villamos energia egyéb paramétereit, és amelyek kellő gyakorisággal – akár másodperc, vagy még kisebb időbeosztás alapon – kiolvasva és eljuttatva a smart grid vezérlő irányába biztosíthatják, hogy a rendszer folyamatosan egyensúlyban legyen.

Másik fontos oka a mérésnek, hogy ez biztosítja a közösség tagjai között az elszámolhatóságot. Az egyik legfontosabb innovációs lehetőség ebben a „regulációs innovációban” az, hogy hogyan is kerül az energiaközösség energiaforgalma meghatározása. Mivel minden elszámolás csak mérés alapon hajtható végre, így ebben az okosmérők szerepe felbecsülhetetlen. Ezek mondják meg, hogy mikor – mely tarifazónában – mennyi energia folyt át rajta, esetleg milyen irányban – ha termelt is a „prosumer” a hálózatra – illetve bizonyos esetekben akár rajtuk keresztül parancsok is végrehajthatóak – fogyasztói befolyásolás DSR/DSM.

Kereskedő/mérlegkör felelős: a kereskedő/mérlegkör felelős elengedhetetlen eleme egy működő energiaközösségnek. A VET szerint minden fogyasztási/termelő pontnak szükséges egy mérlegkörhöz csatlakoznia.

Jelenleg a háztartási méretű kiserőművek tekintetében – a szaldó elszámolás és ezáltal magas átvételi árak okán – ez a hálózati engedélyes saját mérlegköre, de ez a jövőben – a szaldó elszámolás várható kivezetése okán – változhat.

A mérlegkörfelelős és a kereskedő szerepe azért is fontos (azon túl, hogy kihagyhatatlan aktorok jogszabályi szempontból), mert az energiaközösség termelői alapját – a CEP és a technológia szempontjából is – a megújuló termelők adják alapvetően. Ezen termelők azonban nagyon hektikusan termelnek és nagyban függenek az időjárás és a napszakok változásaitól. Így a technológia jelen állása szerint - bár az energiatárolók ezen a helyzeten sokat segítenek - de fontos, hogy a hálózatról minden időpillanatban vételezhessenek az fogyasztók, mely vételezést szükséges elszámolni

1. Egyrészt egy kereskedővel, amely szabott áron biztosítja a vételezett energiát

2. A mérlegkörfelelőssel, amely biztosítja a beadott menetrendi eltérések okán esetlegesen felmerülő kiegyenlítő energiát („KE”)

Minden innováció tevékenység alapvetően érinteni fogja a mérlegköri működést és kereskedelmi partnerek, így egy innováció pontnak is felfogható a kereskedővel való viszony.

Beszerzendő eszközök és immateriális javak szükségességének bemutatása

A bemutatott projekt kapcsán a jelen eszközlistában foglaltak megvalósítása szükséges. Fontos, hogy a későbbi belépő magán- és jogi személyek, intézmények, valamint eltérő energetikai adottságokkal bíró eszközök energiaközösségbe történő beléptetése már tesztelt, optimalizált, az energiaközösség meglévő és új tagjai számára is átlátható és előnyös jogi, műszaki, pénzügyi

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

metódusok mellett tudjon megvalósulni, ezért célozzuk a fent említett széleskörű eszközök megvalósítását a projekt keretében.

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése (Klauzál téri Vásárcsarnok)

Ipari fogyasztók (szerves hulladék hűtőkamra, áru hűtőkamra, légtechnika, világítás, egyéb jelentős villamos energia fogyasztók) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, érzékelők, szenzorok telepítése, beállítása.

A smart grid vezérlő valamint a Vásárcsarnok energiamenedzsment rendszere közötti kommunikációhoz szükséges hálózati és kommunikációs eszközök telepítése.

A pályázati felhívásnak központi eleme, egyúttal az energiaközösség céljainak, működésének egyik alapvető eszköze a fogyasztó oldali rugalmasság, szabályozhatóság megvalósítása.

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer

Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése. Az energiaközösség céljainak, működésének egyik alapvető eszköze a fogyasztó oldali rugalmasság, szabályozhatóság megvalósítása.

40 kW levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása, a rendszer beüzemelése (primer oldal, hőközponti gépészet kiépítése, szabályozáshoz szükséges eszközök, elektromos elosztódoboz, okos mérő, bekötés, puffertároló). A hőszivattyúk összes beépített teljesítménye, energia fogyasztása és rendszer terhelése gyorsan növekszik, terjedésüket a hazai energetikai és dekarbonizációs stratégiák, célkitűzések is támogatják, fogyasztásuk egyre jelentősebb rendszer szinten. Jól szabályozható fogyasztó időben és teljesítményben egyaránt, így fontos az energiaközösség keretében hőszivattyús rendszer megvalósítása egyebek mellett a menetrendtartás, valamint kifelé irányuló szolgáltatások tekintetében.

2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db töltőoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabályozható együttes teljesítmény kialakítással, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface). Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti.

2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.) Smart city komponensként jól illeszkedik a projekt sokszínűségéhez. Szintén szabályozható a teljesítmény.

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás és helyi infrastruktúrára irányuló támogatás jogcím használata

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

A Bizottság 651/2014/EU rendelete alapján egyes projekt tevékenységek az Állami Támogatási Szabályozás hatálya alá esnek, ennek megfelelően a megfelelő támogatási jogcímek kiválasztásra kerültek. A 41. cikk 6. pontjának értelmében:

“Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni:

a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergiatermelésre irányuló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként, az elszámolható költségek e megújuló energiához kapcsolódó költségek;...”

Ennek megfelelően az alábbi beruházási elemek esnek az idézett cikk hatálya alá:

Napelemem telepítése az alábbi épületek tetőszerkezetére: Klauzál téri vásárcsarnok, Erzsébet krt. 6; Szövetség utca 15.

A Rendelet 56. cikk alapján, mely a helyi infrastruktúrára irányuló támogatás kereteit tartalmazza:

“1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott finanszírozás, amely olyan infrastruktúrára vonatkozik, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek”

Tekintettel arra, hogy a projekt keretein belül megvalósítani kívánt releváns beruházások megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek, bejelentési kötelezettség nélkül megvalósíthatók. Az alábbi beruházási elemek érintettek a jogszabály alapján:

Energiatároló létesítése

Smart grid vezérlő kiépítése

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása a Klauzál téri vásárcsarnok, Erzsébet krt. 6., Szövetség utca 15. szám alatti megvalósítási helyszíneken

Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása közcélú épületen

Elektromos-autó töltő kialakítása

Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása

Meglévő napelemes termelők kapcsolása a smart grid vezérlőhöz

Energia tároló és vezérlő iroda kialakítása

A projekt számszerűsíthető mutatói

A projekt számszerűsíthető mutatóinak esetén a céldátum a **fenntartási időszak vége**.

Mutató	Célérték	Célérték
1. Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	5 db	180 kW

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

2. Az energiaközösség saját beruházásában megvalósuló megújuló termelői kapacitás nagysága	139 kW	
3. Az energiaközösségbe bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye	0,03 MW	
4. Az energiaközösségbe bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	3 db	55 kW
5. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	30 db	360 kW
6. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	18 db	100 kW
7. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)	50 %	
8. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)	130 KW	250 kW/h 30 kW/perc
9. Az elosztói rugalmassági platformon keresztül beszerezhető termékek száma és volumene	0 db	0 kW/perc

III. Mérföldkövek és szakmai feladatok *(a mérföldkövek számának megfelelően bővítendő)*

1. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Az Energiaközösség kialakításához szükséges projektteam feláll. Megkezdődik a Projekt előkészítése.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.09.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projekt teljes megvalósítása során elengedhetetlen a szakmai koordináció, az adminisztratív és operatív feladatok megfelelő minőségben történő elvégzése.	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Projektteam alkalmazása:

- Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 5 616 000 /24 hó 2 órás munkaviszony – EVIN Zrt. – Ebből a munkáltatói járulék nem kerül elszámolásra.
- Szakmai koordináció : 8.160.000/19 hó 4 órás munkaviszony) – EVIN Zrt.
- Rendszerfejlesztés – kutató-fejlesztő munkatárs (14 400 000/21 hó 4 órás munkaviszony - DDRIÜ
- Jogi környezet elemzés, szervezeti forma – kutató-fejlesztő munkatárs (12.000.000/12 hó 8 órás munkaviszony – DDRIÜ

Az első mérőföldkő eléréséig az alábbi eredmények elérése történt meg a projektben:

1. Projektszervezet létrehozása.
2. Részletes feladat és ütemterv kidolgozása, előzetes műszaki specifikációk elkészítése, feladat kiosztások, felelősök meghatározása.
3. Konzorciumi tagokkal, energiaközösség tagokkal és külső érintettekkel egyeztetések lefolytatása a projekt megvalósítás céljai, finanszírozása, ütemezése, stb. tekintetében.
4. Regulatory sandbox jellegű igények minél korábbi időszakban történő felderítése.
5. Nem beszállító együttműködő partnerség bővítése pl. más külföldi-belföldi energiaközösségekkel, szakmai szervezetekkel, jogi irodákkal.
6. Elosztói engedéllyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalósítása, ami az energiaközösség saját céljai mellett és prioritásai után a DSO és energiakereskedő (vagy virtuális erőmű, aggregátor) számára is előnyös szolgáltatásokat legyen képes biztosítani.
7. Projekt koncepció, Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése.
8. Konzorciumi szerződés bővítése, pontosítása.
9. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.
10. Beszerzési terv elkészítése.
11. Részprojektek azonosítása, pontos specifikációja. Részprojektek felelőseinek kijelölése. Helyszínek részletes felmérése, specifikációk elkészítése.

A mérőföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege:

6.275.293 Ft

1. Mérőföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	01. Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása.

-Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 5 616 000 /24 hó 2 órás munkaviszony
-Szakmai koordináció : 8.160.000/19 hó 4 órás munkaviszony)

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	02. Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés
A Feladat leírása		
Regulatory sandbox jellegű igények minél korábbi időszakban történő felderítése. Az igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el. Elosztói engedélyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalósítása, ami az energiaközösség saját céljai mellett és prioritásai után a DSO és energiakereskedő (vagy virtuális erőmű, aggregátor) számára is előnyös szolgáltatásokat legyen képes biztosítani. Projekt koncepció, műszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozásának megkezdése, budgetary ajánlatok bekérése. Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.		

2. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Az energiaközösség kialakításához szükséges legfőbb eszközök beszerzése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása: 1. Energiaközösség benchmarkok meghatározása 2. Hatóságokkal kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása, egyeztetések lefolytatása. Igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el.	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

3. Műszaki tartalom részletes kidolgozása, véglegesítése, budgetary ajánlatok bekérése, tervezés, engedélyeztetés.
4. Részletes pénzügyi terv, üzleti terv készítése.
5. (Köz)beszerzések ütemezett előkészítése, elindítása

Prioritás: azon részprojektek megvalósítása élvez elsőbbséget, (1) amelyek azonnal értékteremtőként tudnak megjelenni az egyéb körülményektől függetlenül, (2) amelyek pontos kialakítása kevésbé függ a többi alrendszer megvalósulásától, és (3) alacsonyabb költségvetésűek.

Napelembes rendszerek megvalósítása

- i) a Klauzál téri Vásárcsarnok (106 kW),
 - ii) az Erzsébet krt. 6. alatti Kormányhivatal (15 kW),
 - iii) és a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház (18 kW)
- épületek tetőszerkezetén (összesen 139 kW).

7. Fontos megvizsgálni a jogi formára vonatkozó lehetőségeket, tekintettel arra, hogy a tervezett Energiaközösség jelenleg egy nem létező jogi entitás. A vizsgálat továbbá kiterjed a működés eddig tisztázatlan körülményire. Az energiaközösség alapítása, fenntartása, működtetése, az azzal kapcsolatos esetleges engedélyes tevékenységek mind személyes adatok kezelésével, feldolgozásával jár, amelyeket kötelessége minden energiaközösséget alapítónak és tagnak figyelembe venni. Az energiaközösség által tagjai és külső érintettjei számára nyújtani képes szolgáltatások (pl. elosztói engedélyes számára rugalmassági szolgáltatások, mérlegkör számára kiegyenlítő energia) pontos meghatározása, kiajánlható termék szintű dokumentálása, „árazása, jogi környezethez való illesztése szintén megtörténik a mérőföldkő befejezéséig. Kidolgozásra kerül a potenciális szakmai, pénzügyi, crowdfunding befektetők bevonása érdekében számukra az energiaközösség, mint önálló „termék” bemutatásának megfelelő módja, disszeminációs csatornái.

8. Energiaközösségen belüli elszámolási rendszer specifikációja (célok definiálása), kidolgozása, elfogadása.

9. Megtörténik az energiaközösség szabályozási, jogi, működési formájának kidolgozása. A jogi környezet vizsgálata kiterjed: Az Energiaközösség optimális szervezeti keretére, jogi formájára. Vizsgálandó, melyek azok a formák, amelyek illeszkednek a hatályos általános magyar jogi keretekhez és egyben biztosítják az önálló jogképességet. Energiaközösség tevékenysége átláthatósága és releváns hatóság általi ellenőrizhetősége, felügyeletének kérdése szintén vizsgálatra kerül.

A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege:
65.481.409 Ft

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
--------------------------	------------------------------	---

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

02	03. Egyéb /Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása közcélú épületen	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
3. 40 kW levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása a Klauzál téri Vásárcsarnok épületében, a rendszer beüzemelése (primer oldal, hőközponti gépészet kiépítése, szabályozáshoz szükséges eszközök, elektromos elosztódoboz, okos mérő, bekötés, puffertároló) - A hőszivattyúk összes beépített teljesítménye, energia fogyasztása és rendszer terhelése gyorsan növekszik, terjedésüket a hazai energetikai és dekarbonizációs stratégiák, célkitűzések is támogatják, fogyasztásuk egyre jelentősebb rendszer szinten. - Jól szabályozható fogyasztó időben és teljesítményben egyaránt, így fontos az energiaközösség keretében hőszivattyús rendszer megvalósítása egyebek mellett a menetrendtartás, valamint kifelé irányuló szolgáltatások tekintetében.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	04. Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.	Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás
A Feladat leírása		
Napelem panelek, inverterek, tartószerkezet, elektromos szerelés, mérő és kommunikációs eszközök, egyéb felmerülő anyag- és munkadíjak kompletten. Időjárásfüggő megújuló energia termelés megvalósítása és rendszerintegrációja a projekt egyik fontos alapja. Az energiaközösség tulajdonában és kezelésében lévő napelemes rendszerek termelése csökkenti az energiaközösség energiaigényét, hozzájárul hazánk energetikai és dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez. A pilot projekt megtérülését segíti.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	05. Energiatárolók telepítése és üzemeltetése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

A Feladat leírása
Kialakításra kerül egy 68 kWh kapacitású, 30 kW teljesítményű, bővíthető energiatároló smart grid vezérlőhöz csatlakoztatva, rendszerbe állítva. Az energiatároló egyrészt az időjárásfüggő termelők által okozott "problémák" feloldása érdekében, másrészt az energiatároló által nyújtott szolgáltatások értékesítése során realizálható többletbevétel érdekében kulcsfontosságú. Kialakításra kerül az energiatároló vezérléséhez szükséges irodahelység. Az energiatároló alapvető elemei: - o akkumulátorok, - o Battery Management System (akkumulátorok működését szabályozó szoftver), - o inverterek, - o szakaszoló, kapcsoló berendezések, - o tűz-(kiemelten fontos), villám, vagyonvédelem, zárvédelem, - o légtechnika, - o üzemfelügyeleti -, és üzemirányítási szoftverek.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	06. Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.	Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás
A Feladat leírása		
Napelem panelek, inverterek, tartószerkezet, elektromos szerelés, mérő és kommunikációs eszközök, egyéb felmerülő anyag- és munkadíjak kompletten. Időjárásfüggő megújuló energia termelés megvalósítása és rendszerintegrációja a projekt egyik fontos alapja. Az energiaközösség tulajdonában és kezelésében lévő napelemes rendszerek termelése csökkenti az energiaközösség energiaigényét, hozzájárul hazánk energetikai és dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez. A pilot projekt megtérülését segíti.		

3. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Termelő/fogyasztó eszközök beszerzése. Az energiaközösség működéséhez szükséges energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása, pilot üzem, a projekt zárása.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.09.30.
---	--

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

Kivitelezői szerződések megkötése. Beruházások megvalósítása, műszaki átadása, (új eszközök, meglévők bekötése, stb.).

Energiamenedzsment rendszer telepítése mindhárom épületben.

A rendszerfejlesztés során a projektben beszerzett eszközök rendszerbe illesztése, tesztelése, működési modellezése történik meg. Az Energiaközösség számos termelő/fogyasztó egységet tartalmaz, melyek összehangolása az optimális működés érdekében elengedhetetlen. A megfelelő folyamatok, szabályozási rendszerek, vezérlés kialakítása több körös tesztelési folyamaton jut keresztül, mire véglegesnek tekintett formáját el tudja érni.

Ezen fázisban kezdődik meg továbbá a hatástanulmány készítése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.

A smart grid vezérlő valamint az energiamenedzsment rendszerek közötti kommunikációhoz szükséges hálózati és kommunikációs eszközök telepítése.

40 kW levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása a Klauzál téri Vásárcsarnok épületében, a rendszer beüzemelése (primer oldal, hőközponti gépészet kiépítése, szabályozáshoz szükséges eszközök, elektromos elosztódoboz, okos mérő, bekötés, puffertároló).

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása az alábbi épületekben:

- i) az Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal,
- ii) a Klauzál téri Vásárcsarnok
- iii) a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház.

A projekt keretében olyan működési és piaci optimalizációs rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek lehetővé teszik az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását, és az energetikai termékek piacán megjelenő új lehetőségekhez történő kapcsolódást.

Jelentős villamos energia fogyasztók (lifttek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése.

2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db töltőoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabályozható teljesítmény kialakítással, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface).

2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.)

Meglévő napelemes termelők kapcsolása a smart grid vezérlőhöz, okos mérők – kommunikációs eszközök telepítése.

A mérőöldkő időpontjára minden, az energiaközösség működéséhez szükséges eszköz és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek rendelkezésre állnak. A mérőöldkő elérése elengedhetetlen a tesztüzemi működés, modellezés megkezdéséhez.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Energiaközösség belső szabályozó dokumentumainak, valamint belső és külső érintettekkel kötött szerződéseinek folyamatos kialakítása, véglegesítése.

Energiaközösség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek véglegesítése

Tesztüzemek, beállítások, paraméterezés, esetleges pótmunkák, kiegészítő termékek/szolgáltatások megrendelése.

Pilot üzem működésével párhuzamosan megtörténik

- o a smart grid vezérlő továbbfejlesztési specifikációja,
- o az energiatároló specifikációja az addig megvalósult beruházások üzemelési paraméterei, valamint az esetleges releváns változások (pl. energiapiac, új fogyasztók/termelők csatlakozása az energiaközösséghez, jogszabályi változások, stb.) figyelembe vétele mellett.

Smart grid vezérlő továbbfejlesztés, testreszabás.

Tesztüzem, működés finomhangolása.

Műszaki és üzemeltetési dokumentáció elkészítése.

Oktatások, betanítás.

Elszámolási rendszer folyamatos kialakítása, elfogadtatása az érintettekkel, kapcsolódó informatikai fejlesztések és dokumentáció, szerződések elkészítése.

Hatástanulmány elkészítése

A mérőldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege:

127.885.819 Ft

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	07. Okos mérők telepítése az energiaközösség villamos hálózata vonatkozásában (zárt elosztórendszer, vagy a területileg illetékes elosztói engedélyes hálózata) a csatlakozó felhasználók (egy része) számára, a mérők adta előnyökről és felhasználási lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint esetleg részfinanszírozás megszervezése	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

A Feladat leírása	
A feladat az Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft.-hez lett rögzítve, ugyanakkor a konzorciumvezetőnél is kialakításra kerülnek energiamenedzsment rendszerek. 2. Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása az alábbi épületekben: ii) az Erzsébet krt 6. alatti Kormányablak, iii) a Klauzál téri Vásárcsarnok, iv) a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház. Energiamenedzsment rendszer telepítése mindhárom épületben. Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése.	

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	08. Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra létesítése és üzemeltetése.	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
4. 2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db töltőoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabályozható teljesítmény kialakítással, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface). Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti.		

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	09. Egyéb / Energia tároló és vezérlő iroda kialakítása	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
Energiaközösség projekt operatív működéséhez szükséges iroda felszerelése (2 db nyomtató, 3 db laptop, 1 db szerver, szoftverekkel, szükséges perifériák, hálózati eszközök, 5 asztal, 10 szék, stb.), kialakítása A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása végett szükséges az iroda kialakítása. Az		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

irodában történik a szakmai koordináció, a projektmenedzsment feladatok ellátása, az operatív vezetés.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	10. Egyéb / Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.) Smart city komponensként jól illeszkedik a projekt sokszínűségéhez. Szintén szabályozható a teljesítmény. Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti		

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	11. Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése és tesztelése.	Alkalmazott (ipari) kutatás
A Feladat leírása		
Az energiaközösség működtetéséhez kapcsolódó szabályozó dokumentáció és folyamatok kialakítása, tesztelése, finomhangolása. Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiaközösség műszaki-energetikai, jogi, üzleti, kommunikációs, stb. működését szabályozzák. - o alapító és működést szabályozó dokumentumok, - o eljárási rendek, - o folyamatleírások,		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

- o műszaki leírások,
- o műszaki kommunikációs protokollok,
- o üzleti tervek,
- o pénzügyi elszámolórendszer (külső érintettekkel, tagokkal),
- o szerződések külső érintettekkel, energiaközösségi tagokkal,
- o szükség szerint szakértői állásfoglalások (műszaki, jogi, adózási, stb.),
- o stb.,

Ezek megléte hozzájárul ahhoz, hogy új tagok átlátható, egyértelmű működési környezettel bíró energiaközösséghez csatlakozzanak. A projekt megvalósítása során kifejezett cél olyan, jól definiált és műszakilag, pénzügyileg, jogilag jól dokumentált termékcsomagok kialakítása, amelyek a potenciális energiaközösség tagok számára vonzóak.

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	12. Az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakítása és fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása	Alkalmazott (ipari) kutatás
A Feladat leírása		
A projekt által érintett releváns jogszabályi és szabályozási környezet részletes elemzése, módosítási javaslatok kidolgozása, elsősorban az energiaközösségek jogi formájával, működési jellegzetességeivel, elszámolási mechanizmusaival, a külső (energia- és közmű-) piaci szereplőkkel kapcsolatban. Eredménytermék: hatástanulmány, jogszabályi környezet elemzése, javaslattevél módosításokra – a pályázati felhívásban előírt tartalmakat is magában foglalva. A jogszabályi környezet elemzése során az EU és nemzeti szintű előírások, irányelvek is figyelembe vételre kerülnek.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	13. Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése és tesztelése.	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Smart grid vezérlőrendszer kialakítása. Szerver, kliens informatikai, kommunikációs hardver és szoftver eszközök, adattároló, vizualizációs eszközök, smart grid vezérlő szoftver.
További modulok kialakítása, ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységek.
Smart Grid központ vezérlő (SG). Ennek alapvető feladata a teljes rendszer működésének összehangolása a közösségi igények által meghatározott céloknak megfelelően
A smart grid vezérlő az egész projekt, illetve az üzleti, műszaki koncepció központi eleme, megvalósítása alapvető.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	14. Az energiaközösség szervezeti formájának és irányítási módjának kialakítása és fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása	Alkalmazott (ipari) kutatás
A Feladat leírása		
A projekt által érintett releváns jogszabályi és szabályozási környezet részletes elemzése, módosítási javaslatok kidolgozása, elsősorban az energiaközösségek jogi formájával, működési jellegzetességeivel, elszámolási mechanizmusaival, a külső (energia- és közmű-) piaci szereplőkkel kapcsolatban. Eredménytermék: hatástanulmány, jogszabályi környezet elemzése, javaslatokkal módosításokra – a pályázati felhívásban előírt tartalmakat is magában foglalva. A jogszabályi környezet elemzése során az EU és nemzeti szintű előírások, irányelvek is figyelembe vételre kerülnek.		

IV. Kötelező vállalások

A Pályázati felhívás 6. és 7. pontja alapján a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak végén tesztelés és nyomon követés eredményeül az alábbi 1. és 2. pontban meghatározott kötelező vállalások teljesítése kötelező.

- i. **Hatástanulmány készítése** a Pályázati felhívás 6.1 pontja alapján.
- ii. **Jogszabályi környezet elemzése** a Pályázati felhívás 6.2 pontja alapján.

V. Projektvezető adatai

Név:	Czinki Zsuzsanna
Beosztás:	pályázati koordinátor
Telefon:	+36-30/753-0311

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Cím:	1071 Budapest, Damjanich u. 12
E-mail:	czizsu@gmail.com

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

VI. Megvalósítási helyszínek

EVIN Kft.	1074 Budapest Szövetség utca 15.
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft	1072 Budapest Akácfa utca 42-48.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	1073 Budapest az Erzsébet krt 6. alatti Kormányablak

Dr. Halmai Gyula

Kelt: Budapest, 2023. január 18.

<konzorciumvezető cégszerű aláírása>

EVIN Erzsébetvárosi^{1.}
Ingatlanüzemeltetési Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

NKFIH iktatószám:

Tárgy: Válasz „2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 1.
szerződésmódosításhoz kapcsolódó célértékek
változása INNOV-2052-62/PALY-2020” c. hiánypótlási
felhívásukra

Kötelezettségvállalás azonosítója:	Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049
Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Konzorciumvezető intézmény/ Egyéni Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezértékelési Nonprofit Zrt.
A szerződésmódosításban érintett Kedvezményezett(ek) neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezértékelési Nonprofit Zrt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Tisztelt NKFIH!

2023.01.25-én érkezett „2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012 1. szerződésmódosításhoz kapcsolódó célértékek változása INNOV-2052-62/PALY-2020” című levelükre válaszul küldjük az alábbi nyilatkozatokat:

- A „Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)” pontban jelzett érték %-ban lett megadva. Kérjük, nyilatkozzanak, hogy ez a mértékegység megfelelő-e. Amennyiben nem megfelelő úgy kérjük szíveskedjenek javítani.

A tárgyi pontban a pályázattal összefüggésben lecserélt okosmérők összes mérőkhöz viszonyított arányát vettük, így a mértékegység %, a darabszámot illetően ez 9 db okosmérőt jelent.

- Kérjük, hogy a célértékek jelentős változását bővebben indokolni szíveskedjenek.

A pályázat beadásakor megadott indikátorok azon a feltételezésen alapultak, hogy az energia megosztása társasházon belül és társasházak között lehetséges lesz viszonylag egyszerű módon, az energiaközösség lakossági tagjai az egyetemes szolgáltatásban maradhatnak, illetve energiaközösség működése egyszerű lesz. Ilyen körülmények között feltételezésünk szerint sok társasház, lakó és cég csatlakozna az energiaközösséghez. Ugyanakkor egyre jobban úgy tűnik, hogy a fenti feltételek nem

lesznek adottak a kellő időben, és így az energiaközösséghez lakók biztosan nem fognak csatlakozni, és cégek, intézmények csatlakozása is kérdéses. Ezért az indikátorokat úgy alakítottuk, hogy a projektben vállalt fejlesztések nagy részben kielégítsék azokat. A megújuló termelők fejlesztési potenciálját nagy mértékben meghatározza a gazdasági környezet, a fejlesztésekre indikálható beruházási támogatás. Ez független a projekttől ugyanakkor a megvalósíthatósági tanulmány megírásától eltelt három évben a gazdasági folyamatok sajnos nem erősítették a beruházási hajlandóságot.

1. Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők számának és összes teljesítményének meghatározása a társasházak esetében a fogyasztási helyekkel került figyelembevételre.
A műszaki feltételekhez igazodva a jogszabályi környezet, azonban társasházak esetén nem lakásonkénti fogyasztó és termelő kialakítást jelent, hanem a társasház, mint egy termelő, és annyi fogyasztó, aki a társasházból csatlakozik a közösséghez. Például a Szövetség utca 15. szám esetén előre láthatóan 1 termelő és 9 fogyasztói hely, nem 9 termelő és 9 fogyasztó. A teljesítmény esetében, a műszaki megvalósíthatósági méret sokkal korlátozottabb, mint az előzetes potenciál felmérés módszertana alapján adódott. Az árnyékhatások, városkép építészeti elvárások, mint korlátozó tényezők csökkentették az egy NAF/KÖF körön kiépíthető rendszer méretet.
2. A műszaki megvalósíthatósági méret sokkal korlátozottabb, mint az előzetes potenciálfelmérés módszertana alapján adódott. Mivel a kiépíthető rendszer méret önmagában csökkent, így a kiinduló energiaközösség fejlődési lehetőségei időben és méretben megváltoztak. Az energia közösség, mint jogi személy tulajdonviszonyai és rá vonatkozó működtetési jogszabályok nagymértékben korlátozzák a mozgásteret.
3. <nincs változás>
4. A jelenlegi műszaki környezet, energiaközösségek szempontjából előírt NAF/KÖF kör követelmény alapján a tervezés során kiderült, hogy az önkormányzat által kezelt parkolóhelyek elérhetősége ebben a pillanatban korlátozott. Amennyiben a NAF/KÖF körtől való eltérés, vagy az erre célra elérhető parkolóhelyek száma változik, úgy tudjuk majd növelni nagyobb mértékben ezt az értéket.
5. Az 1. pontban elvégzett tervezési szempontú kapacitás kiépíthetőségi felmérés és a jelenlegi jogi-szabályozói környezet alapján az energiaközösségbe bevonható épületek jelenleg reálisnak látszó száma lényegesen kevesebb, mint az előkészítő becslések alapján vélelmezett. Előre láthatóan főként a jogi-szabályozói környezet átalakulásával remélhető nagyobb szám. Például az egyetemes szolgáltatásba lévő lakossági felhasználók esetében energiaközösséghez csatlakozás a vásárolt energia árában milyen következményekkel jár, ha közben az energia közösség tagja és fogyasztó között vannak az egyetemes szolgáltatáson kívül eső fogyasztók.
6. Az 1-2. ponthoz elvégzett termelő-fogyasztó felmérés és a jelenleg kiválasztott helyszínek alapján becsülhető vezérelhető fogyasztók mennyisége kevesebb az előzetesen meghatározottnál. Előre láthatóan - elsősorban a megvalósult és működő energiaközösségek példájából kiindulva - a jogi-szabályozói környezet átalakulásától, az épületek műszaki állapotának javításától (villamos alaphálózat korszerűsítés, tetőszerkezet átalakítás és felújítás) és a közcélú hálózat fejlesztéstől remélhető nagyobb szám a bevonható fogyasztóknál.
7. <pozitív változás a Támogatási Okirathoz képest>

8. Az 1. -2. ponthoz elvégzett termelő-fogyasztó felmérés és jelenleg kiválasztott helyszínek alapján becsülhető vezérelhető fogyasztók mennyiség kevesebb az előzetesen meghatározottnál.

9. <nincs változás>

Módosítás:

Mutató	Célérték	Célérték
1. Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	5 db	180 kW
2. Az energiaközösség saját beruházásában megvalósuló megújuló termelői kapacitás nagysága		139 kW
3. Az energiaközösségbe bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye		0,03 MW
4. Az energiaközösségbe bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	3 db	55 kW
5. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	30 db	360 kW
6. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	18 db	100 kW
7. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)		50 %
8. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók	130 KW	250 kW/h

összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)		30 kW/perc
9. Az elosztói rugalmassági platformon keresztül beszerezhető termékek száma és volumene	0 db	0 kW/perc

Budapest, 2023. 01. 30.

Üdvözlettel,

1.
EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlankezelési Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Aláírás
<Dr. Halmi Gyula>
<vezérigazgató>
P.H.