

NKFIH iktatószám:

Tárgy: Szerződés módosítási kérelem

MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM BEJELENTŐ

Kötelezettségvállalás azonosítója ¹ :	Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049
Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Konzorciumvezető intézmény/ Egyéni Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezdeményezési Nonprofit Zrt.
A szerződés módosításban érintett Kedvezményezett(ek) neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangezdeményezési Nonprofit Zrt Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Módosítás tárgya:

Megvalósítási időszak hosszabbítása, pénzügyi átcsoportosítás konzorciumi tagok és költségvetés között, tevékenységek átutemezése, megvalósítási helyszín változása

Indoklás:

Az NKFIH honlapján 2022. január 12-én megjelent „Módosulnak a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer terhére meghirdetett felhívások” közleményük nyomán szeretnénk beadni egy új, ezen módosítások tükrében elkészített módosítási kérelmet. Szeretnénk kérni a Projekt hosszabbítását 2025. szeptember 30-ig. Illetve a mérföldkövek hosszának 1 évre történő módosítását. Így a megvalósítási időszak ideje: 2021.04.01-2025.09.30, ami az alábbiak szerint alakulna:

1. mérföldkő: 2021.04.01.- 2021.09.30 (6 hónap)
2. mérföldkő: 2021.10.01.- 2022.09.30 (1 év)
3. mérföldkő: 2022.10.01.- 2023.09.30 (1 év)
4. mérföldkő: 2023.10.01.- 2024.09.30 (1 év)
5. mérföldkő: 2024.10.01.- 2025.09.30 (1 év)

1 A Támogatói okiraton szereplő kötelezettségvállalás azonosítóját kérjük feltüntetni.

Az ezáltal a mérföldkövekre vonatkoztatott költségek módosulását, továbbá a projekt haladási ütemének megfelelő módosulását a csatolt 1. sz. mell. Szakmai feladatterv, és a 2. sz. mell. Költségterv tartalmazza.

A jogi szakember bérköltsége 12 hónap helyett 18 hónapra oszlana el. A bére 2021.07.01.-2022.02.28-ig bruttó 870.000 Ft napi 8 órában foglalkoztatva. 2022.03.01.-2022.12.31-ig pedig bruttó 341.310 Ft napi 4 órában foglalkoztatva.

A projekt indulásával átgondolásra került a projekt teljes struktúrája is.

A bér jellegű költségeket a szakmai koordinátor, a rendszerfejlesztés, és a jogi szakember esetében szeretnénk ketté bontani bérköltségre és bérjárulékra, hogy az egyes szakemberek költségei ezáltal teljes egészében elszámolhatóak legyenek a projektben.

A rendszerfejlesztés sor egy részének költségeit az 1. mérföldkő után szeretnénk átcsoportosítani „Tervezés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a projekt indulásával kirajzolódott, hogy a pontos specifikációhoz szükséges tervek kompetenciával, szakképesítéssel, referenciával, tapasztalattal és biztosítással rendelkező tervezőirodával szükséges elkészíttetni. Továbbá „Műszaki ellenőrzés-52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-re, mivel a kivitelezéshez szükséges lesz, ugyanakkor nem került betervezésre a Megvalósíthatósági Tanulmányban. Erre a munkára is maradna költségkeret, de a munka felelősségi köre miatt célszerűbb nem alkalmazotti státuszban foglalkoztatni a szakembert, így ezt az összeget is „52. Igénybe vett szolgáltatás költség”-en szeretnénk majd elszámolni.

2021. december 20-án kezdődött meg a tervezési munka. Ennek nyomán derült ki, hogy a Megvalósíthatósági Tanulmányban szereplő Garay u. 5 esetében olyan műszaki feltétel nem teljesül sajnos, amelyen nem áll módunkban változtatni, tehát helyette az Erzsébet krt. 6. szám alatti ingatlan lesz az irodaház helyszínünk. Az Erzsébet krt. 6 szám alatt a pontos műszaki tartalom így az alábbi: a kiserőmű minimálisan elvárt műszaki adatai: 18kWp teljesítményű napelem modul, 15kVA inverteres teljesítménnyel. A Támogatási Okirat 1. sz. melléklet Szakmai munkatervben szereplő többi megvalósítási helyszín, így a Klauzál Csarnok és a Szövetség utca 15. változatlan marad. S a továbbiakban tehát jelen dokumentumot tekintjük relevánsnak miszerint a 3 megvalósítási helyszínünk az alábbiak:

- Erzsébet krt. 6
- Klauzál Csarnok
- Szövetség utca 15.

Szintén a tervezés során számoltuk ki a napelemek pontos eloszlását a különböző ingatlanok közt. Beszerzés-technikailag, műszakilag és a későbbi garancia miatt a napelemek beszerzését az egyes

ingatlanokra célszerű ugyanilyen felbontásban kezelni, így szeretnénk átcsoportosítani a Piacüzemeltetési Kft.-re, illetve a tulajdon viszonyok miatt a többi napelemes költséget pedig az Önkormányzatra szeretnénk allokálni. Ez az alábbiak szerint alakulna:

	pályázati teljesítmény	Beépíthető kW	aktuális árak	Kedvezményezett
Klauzál Csarnok	50 kW	130,5 kWp	36 000 000 Ft	Piacüzemeltetési Kft.
Erzsébet krt. 6.	50 kW	22 kWp	5 985 120 Ft	Önkormányzat
Szövetség u. 15.	39 kW	24,2 kWp	7 481 400 Ft	Önkormányzat
összesen	139 kW	176,7 kWp	49 466 520 Ft	

A napelemek beszerzésének előkészítésekor kirajzolódott továbbá az is, hogy az árak a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése óta jelentősen emelkedtek, így az előzetes becsléseknek megfelelően szeretnénk átcsoportosítani a napelemek költség soraira, s így a "Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás" (45% támogatástartalom) költségkategóriára. Jelenleg ezt a "Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás" (75% támogatástartalom) költségkategória sorairól tudjuk elvenni (Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer 13. Műszaki berendezések, gépek). A hőszivattyú esetében a meglévő VRF kültéri egységek, a Klauzál Csarnok épületének mind a két oldalán 1-1db, egyenként 40 kW hűtő és 45KW fűtőkapacitással rendelkeznek. A gyártó Samsung, típus AM140JXVAGH, jelenleg csak hűtésre használják, hiányzik az üzemvártáshoz hardveres és szoftveres fejlesztés, amelyekkel az épület felügyeleti rendszerbe integrálva fűtésre is használhatókká válnak, így ennek a többi költségét pedig szeretnénk átcsoportosítani az EVIN Zrt. bér jellegű költségeire, mivel a projekt elhúzódása miatt ezen munkák mennyisége jócskán elhúzódott.

A különböző támogatástartalmú sorok közötti átcsoportosítás eredményeként jelenleg csökkenni fog a projekt összes támogatástartalma 200 777 684 Ft-ra.

Az energiatároló, a közösségi töltőpont és okososzlop költség sor az EVIN Zrt.-nél marad. Az energiatároló esetében szeretnénk növelni a tervezett kapacitást saját forrásból (HUAWEI LUNA2000). Szintén saját forrásból szeretnénk az autótöltő esetében is már egy korszerűbb típust beszerezni (ALFEN TWIN 5).

Csatolt mellékletek:

Módosult 1. sz. mell. Szakmai feladatterv



Módosult 2. sz. mell. Költségterv

Kelt Budapest, 2024. év 04. hónap 10. napján.

Aláírás

<Dr. Halmi Gyula>

<beosztás>²

P.H.

EVIN Erzsébetvárosi^{1.}
Ingatlankezelési Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

2. Aláírás módjai:

- Konzorciumi szerződés esetén: a Konzorciumvezető intézmény cégszerű aláírása (amennyiben a konzorcium tagjai a konzorciumvezetőt felhatalmazták a konzorcium teljes körű képviselésére) vagy a módosításban érintett Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Egyéni Kedvezményezett cégszerű aláírása
- Természetes személy aláírása

Útmutató a Módosítási kérelem bejelentő kitöltéséhez és benyújtásához

Szerződés módosítás tárgya:	Kérjük röviden, lehetőleg 1-2 mondatban foglalja össze a módosítás tartalmi lényegét.
Indoklás:	A módosítás szükségességét indokolja meg, szakmailag támassza alá.
Csatolt mellékletek:	Kérjük, sorolja fel a szerződés módosítási kérelemhez csatolt dokumentumokat.

Csatolandó mellékletek a szerződés módosítás tárgya szerint

Szerződés módosítás tárgya	Csatolandó mellékletek
Szakmai tartalom változása	1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv 2. számú melléklet - Költségterv
A költségtervet érintő változások esetén	1. számú melléklet – Szakmai Feladatterv 2. számú melléklet - Költségterv
Konzorciumi tag cseréje/Tagkiválás	- Kilépő tag lemondó nyilatkozata - Új tag belépési szándéknyilatkozata - Szakmai Feladatterv - Költségterv - PÁLYÁZÓ/KÉRELMEZŐ BENYÚJTÓ JOGI SZEMÉLY VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET) NYILATKOZATA - NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról - Aláírási címpéldány vagy aláírás minta (új tagtól) - Felhatalmazó levél/levelek (új tagtól) vagy bankgarancia - A kilépő tag pénzügyi beszámolója (elszámolása) és a konzorcium szakmai beszámolója - A támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása (amennyiben a megállapodás a támogatási szerződés mellékletét képezi)

Megjegyzések

Szakmai feladatterv:

A Támogatói okirat 1. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján (www.nkfi.gov.hu).

A szakmai feladatterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

Felhívjuk a figyelmre arra, hogy a szakmai feladattervben nem csak a módosítással érintett pontokat kell feltüntetni, hanem a projekt teljes szakmai feladattervének megadása kötelező!

Kérjük, hogy a Szakmai feladatterv 2. Projekt részletes bemutatása pontjában a támogatott pályázatához tartozó Pályázati Felhívás célkitűzéseit töltsse ki. A többi Pályázati Felhíváshoz tartozó táblázat törölhető!

Kérjük, a Szakmai feladatterv word dokumentumban történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Költségterv:

A Támogatói okirat 2. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A költségterv minta sem tartalmában sem alakjában nem változtatható!

A minta költségterv valamennyi cellája írható. Kiemelendő, hogy az egyes munkafüzetek esetében a kitöltést segítő az táblázat képleteket és hivatkozásokat tartalmaznak!

Felhívjuk a figyelmre arra, hogy a költségtervben nem csak a módosítással érintett költségteleket kell feltüntetni, hanem a projekt teljes költségvetésének megadása kötelező!

Kérjük, a költségterv excelben történő benyújtását is az nkfialap@nkfi.gov.hu e-mail címre!

Pályázó/kérelmet benyújtó (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) nyilatkozata**NYILATKOZAT az államháztartásról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról**

A Támogatói okirat 3. számú mellékletének mintája letölthető a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapjáról. (www.nkfi.gov.hu).

A nyilatkozat minták sem tartalmikban, sem alakjukban nem változtathatóak!

Kilépő tag lemondó nyilatkozata:

A konzorciumból kilépő tag cégszerűen aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatban szerepelnie kell, hogy a kilépő tag lemond a fel nem használt támogatásról, továbbá a megvalósult eredményeket a konzorciumvezető részére tételesen és teljes körűen átadta.

Felhívjuk, hogy kilépő tag köteles a támogatás fel nem használt részét visszautalni!

Új tag belépési szándéknyilatkozata:

A konzorciumba belépni kívánó tag szándéknyilatkozata cégszerűen aláírva.

Amennyiben biztosítékként Felhatalmazó levél került felajánlásra:

A számlavezető hitelintézet(ek) által nyilvántartásba vett **eredeti** felhatalmazó levél/levelek az új konzorciumi tag valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozóan.

Aláírási címpéldány:

Közjegyző által kiállított aláírási címpéldány vagy pénzügyi intézmény által igazolt, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.

A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása:

A konzorciumi tagok személyében bekövetkezett változásra tekintettel módosítani szükséges a kutatási konzorcium működését szabályozó, a támogatásban részesített projekt megvalósítására vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodást. Amennyiben az a támogatás szerződés mellékletét képezi (azaz szerepel a támogatási szerződés mellékleteink felsorolásában), úgy a konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását a szerződésmódosítási kérelemhez csatolni kell. A konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása során tekintettel kell lenni a konzorciumi együttműködési megállapodás – Támogató által előírt – kötelező tartalmára.

A szerződésmódosítás iránti kérelem benyújtásának módja:

Jelen szerződésmódosítási kérelem sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződésmódosítás iránti kérelem elbírálását hiánytalanul beküldött dokumentáció esetén tudjuk megkezdeni.

Hiánypótlásra küldjük vissza a szerződésmódosítási kérelmet, amennyiben az nem megfelelően kitöltött, illetve hiányoznak a szükséges mellékletek.

A szerződésmódosítási kérelmet 4 példányban személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell megküldeni:

**Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. ; 2. emelet**

Kérjük, a borítékra írják rá a következő szöveget: "Szerződésmódosítási kérelem".

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

I. Alap adatok

Kötelezettségvállalási azonosító: Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049

Pályázat azonosító száma: 2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012

Projekt címe: „Energiaközösség létrehozása és működtetése Erzsébetvárosban”

Projekt tervezett kezdete: 2021.04.01

Projekt tervezett vége: 2025.09.30

II. Projekt részletes bemutatása

2020-3.1.4-ZFR-EKM Pályázati Felhívás esetén alkalmazandó:

Alprogram	Releváns (IGEN/NEM)
Energiaközösség létrehozása és működtetése	IGEN
Független aggregátor létrehozása és működtetése	NEM
Termelői és/vagy felhasználói (egyedi és aggregált) rugalmassági termékek és szolgáltatások elosztóhálózat üzemeltetőnek történő értékesítése	NEM

A projekt szakmai tartalmának, ütemezésének részletes bemutatása

A projekt megvalósításához egy tesztkörnyezet felállítása szükséges, amelyben az eltérő jellegű, az energiaközösségben későbbiekben nagyobb számban is résztvevő fogyasztók, termelők, energiatároló kapacitások/teljesítmények, e-töltők is megvalósításra kerülnek. A cél olyan műszaki paraméterekkel, teljesítménnyel rendelkező eszközök bevonása és megvalósítása jelen pilot szakaszban, amelyekkel már modellezhető, mérhető a smart grid működése, és mérhetőek az energiaközösség által nyújtható szolgáltatások és előnyök. A későbbiekben az energiaközösség jelentős növekedésére számítunk, kiemelten a fogyasztói, termelői és tárolói teljesítményekre.

A projekt az alábbi fő megvalósítási fázisokból épül fel:

I. Projekt team összeállása, előkészítés, helyszínek részletes felmérése, beszerzések előkészítése, jogi forma vizsgálata.

A projekt első hónapjaiban összeállt a projektteam. Először a pályázati menedzsmentért, általános adminisztrációért felelős munkatárs, majd a rendszerfejlesztő és a jogász, s legvégül a szakmai koordinátor csatlakozott be a projektbe. Megkezdődött a munka a feladatok, részfeladatok pontos meghatározásával és kiosztásával, mely kapcsán folyamatosan körvonalazódtak a megvalósítás ütemtervének és költségvetésének változásai a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz képest.

Nagyon fontos volt a helyszínek felmérése. Mivel a Megvalósíthatósági elemzés beadása óta eltelt több, mint 1 év, így mindenképpen szükséges volt teljeskörűen felülvizsgálni az épületek állapotát (Klauzál Csarnok, 1 db társasház -Szövetség utca 15.-, 1 db önkormányzati intézmény: Garay u.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

5 - esetében olyan műszaki feltétel nem teljesül sajnos, amelyen nem áll módunkban változtatni, tehát helyette az Erzsébet krt. 6. szám alatti ingatlan lesz az irodaház helyszínünk, (Polgármesteri Hivatal), illetve a részletes specifikációkhoz bekérni az aktuális fogyasztási adatokat.

A helyszínbejárásokkal párhuzamosan elkezdjük a beszerzés előkészítését. Első beszerzésünk a tervezés, s mivel a részletes specifikációhoz több szakirány komplex tudása szükséges, erre szükséges volt beadnunk módosítási kérelmet, mivel a Megvalósíthatósági Tanulmányban sajnos erre nem volt külön költség allokálva. Második beszerzésünkhöz - az energiatárolóhoz -szükséges dokumentumokat szintén előkészítettük. Harmadik beszerzésünk pedig a napelemek beszerzése lesz. Mindhárom beszerzés a 2. mérőföldköben így el tudott indulni.

Emellett a jogi forma kérdéskörét jártuk körbe a mi speciális esetünkben.

Továbbá felvettük a kapcsolatot a másik 6 nyertes projekt gazdájával, illetve részt vettünk minden Energiaközösség témakörben tartott hazai fórumon.

II. Az I. fázisban előkészített eszközbeszerzések indulása.

A tervezés után elkezdődött az eszközök beszerzésének előkészítése. Folytatódott továbbá a jogi tanulmány elkészítése. Továbbá elkezdjük a működésért felelős szervezet létrehozásának előkészítését.

III.- IV. Eszközbeszerzések kivitelezése

V. Az eszközök beszerzése, a kivitelezés és az üzembe helyezés után megkezdődik az újonnan kialakult Energiaközösség tesztelése, monitorozása. K+F eredmények (II. fázis) kiértékelése, jogi-műszaki-gazdasági-dokumentációs adaptálása, a smart grid rendszer továbbfejlesztése. Smart grid vezérlő modulok fejlesztése. Szükséges hardver fejlesztések/cserék, elszámolási, adatátviteli rendszer fejlesztése.

Az energiaközösség működéséhez kapcsolódó dokumentumok, módszerek, eljárások kialakítása.

Az energiaközösség által tagjai és külső érintettjei felé nyújtható termékek kialakítása.

Energiaközösség, mint „befektetési termék” kialakítása, fejlesztése.

Jogsabályi környezet módosítására javaslattevél.

Hatástanulmány készítése.

A projekt megvalósítása során az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre és működtetésre:

Smart grid vezérlő

A smart grid központ feladata egy olyan mérlegkör igényeinek a kiszolgálása, amely a megújuló energiaforrásokat hasznosító, elektromos áramot termelő, átalakító, tároló, elosztó és újrahasznosító, földrajzilag egymástól függő vagy független, decentralizált berendezések együttműködését biztosítja, az ismert és hatályos jogi környezet, valamint a megújuló energiaközösségekre vonatkozó szabályok figyelembe vételével. A központ a nem tervezhetően termelő berendezések, mint pl. PV kiszámíthatatlan termelését a tervezhetően termelő mérlegköri közösségi berendezések, és a mérlegköri közösségi energiatároló-rendszerekkel együtt szabályozza. A smart grid központ tehát ellát mind kereskedelmi, mind műszaki-szabályozási feladatokat. Rendelkeznie kell mindkét feladat típus ellátásához szükséges eszközökkel, alkalmazásokkal.

Energiamenedzsment (EMS) / épületfelügyeleti rendszerek kialakítása

Jelen projekt kapcsán kialakított architektúrában feladata az EMS-be bekötött fogyasztók, termelők adatainak fogadása, továbbítása, vezérlési parancsok fogadása a smart grid központból

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

és továbbítása a termelő-fogyasztó-tároló eszközök felé, menedzselt eszközön körében optimalizálási részfeladatok a vezérlési utasítások alapján.

DSR/DSM megoldások, eszközök kiépítése.

A rendszer az ipari, illetve háztartási nagyfogyasztók energiafogyasztását, teljesítményét szabályozza. Egyrészt (előre) időben elosztja és kisimítja az energiafogyasztást, másrészt a teljesítmény akár azonnali szabályozására képes.

A smart grid vezérlő esetenként közvetlenül a fogyasztó (akár töltő) berendezéssel kommunikál, vagy energiamenedzsment / épületfelügyeleti / okos otthon rendszereken keresztül teszi.

Azon fogyasztók esetében, amelyeknél önmagában az eszköz arra nincs felkészítve, a szabályozhatóság megvalósításához szenzorok, feszültségszabályozók, egyéb hardveres eszközök telepítése szükséges.

Energiafogyasztók: önkormányzati intézmények, közintézmények, társasházak, vállalkozások, irodaházak, szállodák. Csatlakozási szándék adott számos, a terület területén működő társasházi, közintézményi (oktatás, egészségügy, stb.), vállalati (pl. irodaház, szálloda, stb.) részéről.

Energiatermelők:

A projekt keretében megvalósítandó új napelemes rendszerek (összesen 176,7 kW beépített teljesítmény):

- Klauzál Csarnok – ~130,5 kWp,
- 1 db társasház (Szövetség utca 15.) – ~24,2 kWp,
- 1 db önkormányzati intézmény: Erzsébet krt. 6., Polgármesteri Hivatal – ~22 kWp.

Energiatároló.

A kialakítás során figyelemmel leszünk a későbbi bővíthetőségre.

Hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer rendszerbe kötése.

Célja az egyre terjedő (és hamarosan potenciálisan hálózati problémákat is okozni képes) hőszivattyú, mint általában eleve „okos”, időben és teljesítményben is széles szabályozási lehetőségekkel bíró DSR/DSM képes fogyasztó megjelenése a smart gridben és az energiaközösségben.

o 1 db 40 kW teljesítményű levegő-víz hőszivattyús rendszer.

Elektromos-autó töltőpont (2 db) kialakítása, szabályozható töltési teljesítménnyel.

Szintén fontos, hogy gyorsan terjedő „okos” eszközök, szabályozható teljesítményű eszközök.

Elektromos eszköz töltő kialakítása közösségi pontokon

o 1 beltéri, 1 kültéri pont kialakítása.

K+F infrastruktúra fejlesztése

A projekt keretében olyan működési és piaci optimalizációs rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek lehetővé teszik az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását, és az energetikai termékek piacán megjelenő új lehetőségekhez történő kapcsolódást.

A műszaki K+F tevékenységek mellett, azok eredményei alapján további K+F tevékenységek végzése és eredmények elérésre tervezett.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

1. A projekt egyik fontos önállóan is értékteremtő eredménye a SGV informatikai fejlesztése, az EMT más pontjaiban bemutatásra kerülő új moduljainak kialakítása és gyakorlati környezetben történő tesztelése.
2. Elemzésre, tesztelésre és dokumentálásra kerülnek az energiaközösség lehetséges szervezeti formái, a jelenlegi jogszabályi keretek közötti jogi besorolási, működési lehetőségei, illetve az esetleges jogszabályi módosítási igények.
3. Kialakításra kerül az energiaközösség működési, irányítási módszerének informatikai és műszaki, jogi, pénzügyi dokumentációs háttere.
4. Kialakításra, majd a kísérletek, tapasztalatok összegzésével iteratív módon kialakításra kerül az energiaközösség elszámolási rendszere, mint az egyik fontos K+F kimenet.
5. A fenti pontok szerződéses keretei elkészítésre, többkörös visszacsatolásokkal az energiaközösség aktuális tagjaival közösen elfogadásra kerülnek.

A projekt ütemezése az alábbiak szerint foglalható össze: A projekt elején megvalósul az eszközbeszerzés, ezután következik a kiépülő új rendszerek, szabályozók tesztüzemi működése, az esetleges finomhangolások, módosítások. Tekintettel arra, hogy a tervezett energiaközösség jogi, szabályozási, működési kereteire jelenleg nem léteznek Magyarországon sem jogszabályok, sem irányelvek, a megfelelő működési-szabályozási rendszer és folyamatok kiépítése várhatóan hosszabb időtartam alatt tud megvalósulni. A projektben tervezett K+F tevékenységek kidolgozására szintén fontos elegendő időtartam biztosítása, főként az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását illetően.

A projekt célkitűzése olyan energiaközösségi modell és működés kialakítása, amely fenntartható, és minden belső-külső érintett számára anyagilag is előnyös, ezért a projekt koncepció kialakítása során mindvégig figyelemmel voltunk a pályázati felhívás által meghatározott célok mellett az üzleti fenntarthatóság szempontjaira. A mintaprojekt megvalósításához szükséges önerő minden konzorciumi partner esetében rendelkezésre áll, a projektben meghatározott költségek elégségesek az energiaközösség megfelelő működésének kialakításához.

A projekt tudományos, műszaki újdonságtartalmának bemutatása és innovációs tartalom ismertetése

Az energiaközösség a CEP 2019/944. sz. irányelv alapján egy regulációs innovációnak a terméke. Az energiaközösségek tekintetében tehát az innovációs újdonságot az alkalmazandó és jórészt ismert műszaki berendezések – napelemek, energiatároló, smart grid vezérlő, fogyasztói befolyásoló eszközök – új céllal való összefogását, integrációját, és az azok használata során létrejövő hasznok és költségek újszerű elszámolási módját szükséges kutatni, létrehozni és fejleszteni.

1. Napelemek: e tekintetben nem vizsgálunk technológiai innovációt. Szempont lehet esetleg olyan PV rendszerek beszerzésének vizsgálata, melyek távolról szabályozhatóak és szükség esetén teljesítményhatárolóval befolyásolható a működésük, így bizonyos szinten „okos vezérlés” alá vonhatóak.

2. Energiatároló: jelenlegi ismereteink szerint energiaközösség nincs energiatároló nélkül.

A PV-k termelése és a fogyasztás időben sok esetben nem esik egybe, ennek kiegyenlítésében segít a tároló.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Innovációs tartalom szempontjából sokkal érdekesebb lehet azonban a feszültségszabályozó funkció nem saját felhasználásra, hanem a DSO részére, amely ezt a szolgáltatást – vagyis a feszültségszabályozást – megvásárolhatja a közeli jövőben, az ún. flexibilitási piacon, így az energiatároló bevételképzővé válhat. Későbbiekben, nagyobb méretben pedig természetes piaccá válhat az TSO Rendszerszintű Szolgáltatások Piacán, ahol több, ún. rendszerszintű szolgáltatás értékesíthető.

3. Mérés

Az okos mérőórák (multifunkcionális mérők) a smart grid és energiaközösség rendszerek alapelemei. Ezekből lehet kiolvasni a pillanatnyi fogyasztást, az átfolyó villamos energia egyéb paramétereit, és amelyek kellő gyakorisággal – akár másodperc, vagy még kisebb időbeosztás alapon – kiolvasva és eljuttatva a smart grid vezérlő irányába biztosíthatják, hogy a rendszer folyamatosan egyensúlyban legyen.

Másik fontos oka a mérésnek, hogy ez biztosítja a közösség tagjai között az elszámolhatóságot. Az egyik legfontosabb innovációs lehetőség ebben a „regulációs innovációban” az, hogy hogyan is kerül az energiaközösség energiaforgalma meghatározása. Mivel minden elszámolás csak mérés alapon hajtható végre, így ebben az okosmérők szerepe felbecsülhetetlen. Ezek mondják meg, hogy mikor – mely tarifazónában – mennyi energia folyt át rajta, esetleg milyen irányban – ha termelt is a „prosumer” a hálózatra – illetve bizonyos esetekben akár rajtuk keresztül parancsok is végrehajthatóak – fogyasztói befolyásolás DSR/DSM.

Kereskedő/mérlegkör felelős: a kereskedő/mérlegkör felelős elengedhetetlen eleme egy működő energiaközösségnek. A VET szerint minden fogyasztási/termelő pontnak szükséges egy mérlegkörhöz csatlakoznia.

Jelenleg a háztartási méretű kiserőművek tekintetében – a szaldó elszámolás és ezáltal magas átvételi árak okán – ez a hálózati engedélyes saját mérlegköre, de ez a jövőben – a szaldó elszámolás várható kivezetése okán – változhat.

A mérlegkörfelelős és a kereskedő szerepe azért is fontos (azon túl, hogy kihagyhatatlan aktorok jogszabályi szempontból), mert az energiaközösség termelői alapját – a CEP és a technológia szempontjából is – a megújuló termelők adják alapvetően. Ezen termelők azonban nagyon hektikusan termelnek és nagyban függenek az időjárás és a napszakok változásaitól. Így a technológia jelen állása szerint – bár az energiatárolók ezen a helyzeten sokat segítenek – de fontos, hogy a hálózatról minden időpillanatban vételezhessenek az fogyasztók, mely vételezést szükséges elszámolni

1. Egyrészt egy kereskedővel, amely szabott áron biztosítja a vételezett energiát
2. A mérlegkörfelelőssel, amely biztosítja a beadott menetrendi eltérések okán esetlegesen felmerülő kiegyenlítő energiát („KE”)

Minden innováció tevékenység alapvetően érinteni fogja a mérlegköri működést és kereskedelmi partnerek, így egy innováció pontnak is felfogható a kereskedővel való viszony.

Beszerezendő eszközök és immateriális javak szükségességének bemutatása

A bemutatott projekt kapcsán a jelen eszközlistában foglaltak megvalósítása szükséges. Fontos, hogy a későbbi belépő magán- és jogi személyek, intézmények, valamint eltérő energetikai adottságokkal bíró eszközök energiaközösségbe történő beléptetése már tesztelt, optimalizált, az energiaközösség meglévő és új tagjai számára is átlátható és előnyös jogi, műszaki, pénzügyi

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

metódusok mellett tudjon megvalósulni, ezért célozzuk a fent említett széleskörű eszközök megvalósítását a projekt keretében.

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése (Klauzál téri Vásárcsarnok)

Ipari fogyasztók (szerves hulladék hűtőkamra, áru hűtőkamra, légtechnika, világítás, egyéb jelentős villamos energia fogyasztók) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, érzékelők, szenzorok telepítése, beállítása.

A smart grid vezérlő, valamint a Vásárcsarnok energiamenedzsment rendszere közötti kommunikációhoz szükséges hálózati és kommunikációs eszközök telepítése.

A pályázati felhívásnak központi eleme, egyúttal az energiaközösség céljainak, működésének egyik alapvető eszköze a fogyasztó oldali rugalmasság, szabályozhatóság megvalósítása.

HUAWEI LUNA2000 típusú energiatároló beszerzése.

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer

Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése. Az energiaközösség céljainak, működésének egyik alapvető eszköze a fogyasztó oldali rugalmasság, szabályozhatóság megvalósítása.

A hőszivattyú esetében a meglévő VRF kültéri egységek, a Klauzál Csarnok épületének mind a két oldalán 1-1db, egyenként 40 kW hűtő és 45KW fűtőkapacitással rendelkeznek. A gyártó Samsung, típus AM140JXVAGH, jelenleg csak hűtésre használják, hiányzik az üzemváltáshoz hardveres és szoftveres fejlesztés, amelyekkel az épület felügyeleti rendszerbe integrálva fűtésre is használhatókká válnak. A hőszivattyúk összes beépített teljesítménye, energia fogyasztása és rendszer terhelése gyorsan növekszik, terjedésüket a hazai energetikai és dekarbonizációs stratégiák, célkitűzések is támogatják, fogyasztásuk egyre jelentősebb rendszer szinten. Jól szabályozható fogyasztó időben és teljesítményben egyaránt, így fontos az energiaközösség keretében hőszivattyús rendszer megvalósítása egyebek mellett a menetrendtartás, valamint kifelé irányuló szolgáltatások tekintetében.

2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db ALFEN TWIN 5 típusú töltőoszlop, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface). Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti.

2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.) Smart city komponensként jól illeszkedik a projekt sokszínűségéhez. Szintén szabályozható a teljesítmény.

Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás és helyi infrastruktúrára irányuló támogatás jogcím használata

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

A Bizottság 651/2014/EU rendelete alapján egyes projekt tevékenységek az Állami Támogatási Szabályozás hatálya alá esnek, ennek megfelelően a megfelelő támogatási jogcímek kiválasztásra kerültek. A 41. cikk 6. pontjának értelmében:

“Az elszámolható költségek a megújulóenergia-termelés támogatásához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségeket a következőképpen kell meghatározni:

a) amennyiben a beruházás összköltségén belül a megújulóenergiatermelésre irányuló beruházás költségei külön beruházásként meghatározhatók, például egy már meglévő létesítmény könnyen azonosítható kiegészítő alkotórészeként, az elszámolható költségek e megújuló energiához kapcsolódó költségek;...”

Ennek megfelelően az alábbi beruházási elemek esnek az idézett cikk hatálya alá:

Napelemem telepítése az alábbi épületek tetőszerkezetére: Klauzál téri vásárcsarnok, Erzsébet krt. 6; Szövetség utca 15.

A Rendelet 56. cikk alapján, mely a helyi infrastruktúrára irányuló támogatás kereteit tartalmazza:

“1) A helyi infrastruktúra kiépítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtott finanszírozás, amely olyan infrastruktúrára vonatkozik, amely helyi szinten hozzájárul a gazdasági és fogyasztói környezet javításához, valamint az ipari bázis korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez, a Szerződés 107. cikkének (3) bekezdése szerint összeegyeztethető a belső piaccal, és mentesül a Szerződés 108. cikkének (3) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség alól, feltéve, hogy teljesülnek az e cikkben és az I. fejezetben rögzített feltételek”

Tekintettel arra, hogy a projekt keretein belül megvalósítani kívánt releváns beruházások megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek, bejelentési kötelezettség nélkül megvalósíthatók. Az alábbi beruházási elemek érintettek a jogszabály alapján:

Energiatároló létesítése

Smart grid vezérlő kiépítése

Energiamenedzsment / SCADA rendszer kiépítése

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása a Klauzál téri vásárcsarnok, Erzsébet krt. 6., Szövetség utca 15. szám alatti megvalósítási helyszíneken

Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer kialakítása közcélú épületen

Elektromos-autó töltő kialakítása

Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása

Meglévő napelemes termelők kapcsolása a smart grid vezérlőhöz

Energia tároló és vezérlő iroda kialakítása

A projekt számszerűsíthető mutatói

A projekt számszerűsíthető mutatóinak esetén a céldátum a **fenntartási időszak vége**.

Mutató	Célérték	Célérték
Az energiaközösségbe bevonni tervezett megújuló termelők száma és összes teljesítménye	50 db	4 MW

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

2. Az energiaközösség saját beruházásában megvalósuló megújuló termelői kapacitás nagysága	1,5 MW	
3. Az energiaközösségbe bevonni tervezett tárolók összes teljesítménye	0,03 MW	
4. Az energiaközösségbe bevonni tervezett elektromos töltőállomások tervezett száma és összes névleges teljesítménye	10 db	0,5 MW
5. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók száma és összes teljesítménye	450 db	6,2 MW
6. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett aktív felhasználók száma és fogyasztói berendezéseik összes lekötött teljesítménye	450 db	4,5 MW
7. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett végfelhasználók mérőberendezéseinek okos mérőre cserélése (okos mérő/összes mérő)	0 %	
8. Az energiaközösségbe/aggregációba bevonni tervezett termelők és felhasználók összes rugalmassági potenciálja (teljesítményváltozási teljesítmény, szabályozási energia, terhelésváltoztatási sebesség)	4 000 KW	250 KW/h 3 000 Kw/perc
9. Az elosztói rugalmassági platformon keresztül beszerezhető termékek száma és volumene	0 db	0 kW/perc

III. Mérföldkövek és szakmai feladatok *(a mérföldkövek számának megfelelően bővítendő)*

1. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Az Energiaközösség kialakításához szükséges projektteam feláll. Megkezdődik a Projekt előkészítése.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2021.09.30.
Megvalósított eredmény leírása: A projekt teljes megvalósítása során elengedhetetlen a szakmai koordináció, az adminisztratív és operatív feladatok megfelelő minőségben történő elvégzése.	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Projektteam alkalmazása:

- Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment – EVIN Zrt.
- Szakmai koordináció – EVIN Zrt.
- Jogi környezet elemzés, szervezeti forma – kutató-fejlesztő munkatárs – DDRIÜ

Az első mérföldkő eléréséig az alábbi eredmények elérése történt meg a projektben:

1. Projektszervezet létrehozása.
2. Részletes feladat és ütemterv kidolgozása, előzetes műszaki specifikációk elkészítése, feladatkiosztások, felelősök meghatározása.
3. Konzorciumi tagokkal, energiaközösség tagokkal és külső érintettekkel egyeztetések lefolytatása a projekt megvalósítás céljai, finanszírozása, ütemezése, stb. tekintetében.
4. Regulatory sandbox jellegű igények minél korábbi időszakban történő felderítése.
5. Nem beszállító együttműködő partnerség bővítése pl. más külföldi-belföldi energiaközösségekkel, szakmai szervezetekkel, jogi irodákkal.
6. Elosztói engedéllyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalósítása, ami az energiaközösség saját céljai mellett és prioritásai után a DSO és energiakereskedő (vagy virtuális erőmű, aggregátor) számára is előnyös szolgáltatásokat legyen képes biztosítani.
7. Projekt koncepció, Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése.
8. Konzorciumi szerződés bővítése, pontosítása.
9. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.
10. Beszerzési terv elkészítése.
11. Részprojektek azonosítása, pontos specifikációja. Részprojektek felelőseinek kijelölése. Helyszínek részletes felmérése, specifikációk elkészítése.

A mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege:
6.275.323 Ft

1. Mérföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlanguzárdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása.

- Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 2 órás munkaviszony
- Szakmai koordináció : 4 órás munkaviszony)

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Regulatory sandbox jellegű igények minél korábbi időszakban történő felderítése. Az igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el. Elosztói engedélyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalósítása, ami az energiaközösség saját céljai mellett és prioritásai után a DSO és energiakereskedő (vagy virtuális erőmű, aggregátor) számára is előnyös szolgáltatásokat legyen képes biztosítani. Projekt koncepció, műszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozásának megkezdése, budgetary ajánlatok bekérése. Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.		

2. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Az energiaközösség kialakításához szükséges legfőbb eszközök beszerzése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2022.09.30.
Megvalósított eredmény leírása: Energiaközösség benchmarkok meghatározása Hatóságokkal kapcsolatfelvétel, együttműködés kialakítása, egyeztetések lefolytatása. Igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el. Műszaki tartalom részletes kidolgozása, budgetary ajánlatok bekérése, tervezés, engedélyeztetés. (Köz)beszerzések ütemezett előkészítése, elindítása	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Prioritás: azon részprojektek megvalósítása élvez elsőbbséget, (1) amelyek azonnal értékteremtőként tudnak megjelenni az egyéb körülményektől függetlenül, (2) amelyek pontos kialakítása kevésbé függ a többi alrendszer megvalósulásától, és (3) alacsonyabb költségvetésűek.

Fontos volt megvizsgálni a jogi formára vonatkozó lehetőségeket, tekintettel arra, hogy a tervezett Energiaközösség jelenleg egy nem létező jogi entitás. A vizsgálat továbbá kitér a működés eddig tisztázatlan körülményire. Az energiaközösség alapítása, fenntartása, működtetése, az azzal kapcsolatos esetleges engedélyes tevékenységek mind személyes adatok kezelésével, feldolgozásával jár, amelyeket kötelessége minden energiaközösséget alapítónak és tagnak figyelembe venni. Az energiaközösség által tagjai és külső érintettjei számára nyújtani képes szolgáltatások (pl. elosztói engedélyes számára rugalmassági szolgáltatások, mérlegkör számára kiegyenlítő energia) pontos meghatározása, kijánlható termék szintű dokumentálása, „árazása, jogi környezethez való illesztése szintén megtörténik a mérőföldkő befejezéséig. Kidolgozásra kerül a potenciális szakmai, pénzügyi, crowdfunding befektetők bevonása érdekében számukra az energiaközösség, mint önálló „termék” bemutatásának megfelelő módja, disszeminációs csatornái. Energiaközösségen belüli elszámolási rendszer specifikációja (célok definiálása), kidolgozása, elfogadása.

Megtörtént az energiaközösség szabályozási, jogi, működési formájának kidolgozása. A jogi környezet vizsgálata kitér: Az Energiaközösség optimális szervezeti keretére, jogi formájára. Vizsgálandó, melyek azok a formák, amelyek illeszkednek a hatályos általános magyar jogi keretekhez és egyben biztosítják az önálló jogképességet. Energiaközösség tevékenysége átláthatósága és releváns hatóság általi ellenőrizhetősége, felügyeletének kérdése szintén vizsgálatra került.

A mérőföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege:
 23.749.435 Ft

2. Mérőföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása.		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

-Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 2 órás munkaviszony
-Szakmai koordináció : 4 órás munkaviszony)

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződési, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Regulatory sandbox jellegű igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el. Elosztói engedéllyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások lefolytatása. Projekt koncepció, műszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozása, budgetary ajánlatok bekérése. Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.		

3. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Termelő/fogyasztó eszközök beszerzése.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.09.30.
Megvalósított eredmény leírása: Kivitelezői szerződések megkötése. Beruházások megvalósításának kezdete. Napelemes rendszerek megvalósításának kezdete: i) a Klauzál téri Vásárcsarnok (130,5 kWp), ii) az Erzsébet krt. 6. alatti Kormányhivatal (22 kWp), iii) Szövetség utca 15.társasház (24,2kWp) összesen 176,7 kWp fotovoltaiikus teljesítmény. iv) a Klauzál téri Vásárcsarnok energia tároló (51kWh, 25Kw) Az utóbbi tétel esetén a támogatási szerződés módosítás elfogadásának elhúzódása miatt a konzorcium nem kezdte még meg a kivitelezést. A mérföldkő eléréséig felhasznált támogatás összege: 5.835.348Ft	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

3. Mérföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása. -Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 2 órás munkaviszony -Szakmai koordináció : 4 órás munkaviszony)		

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Elosztói engedéllyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások folytatása. Projekt koncepció, műszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozása, budgetary ajánlatok bekérése. Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal változtatások egyeztetése. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.		

4. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Termelő/fogyasztó eszközök beszerzése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2024.09.30.
Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Napelemes rendszerek átadása:

- i) a Klauzál téri Vásárcsarnok (130,5 kWp),
 - ii) az Erzsébet krt. 6. alatti Kormányhivatal (22 kWp),
 - iii) Szövetség utca 15. társasház (24,2 kWp)
- összesen 176,7 kWp fotovoltaikus teljesítmény

- iv) a Klauzál téri Vásárcsarnok energia tároló (HUAWEI LUNA2000)

Az utóbbi két tétel esetén a támogatási szerződés módosítás elfogadásának elhúzódása miatt a konzorcium nem kezdte meg még a kivitelezést. A kivitelezés indulása a módosítás jóváhagyására vár.

Műszaki tartalom véglegesítése, budgetary ajánlatok bekérése, tervezés, engedélyeztetés.

Részletes pénzügyi terv, üzleti terv készítése.

(Köz)beszerzések ütemezett elindítása.

Kivitelezői szerződések megkötése. Beruházások megvalósítása, műszaki átadása, (új eszközök, meglévők bekötése, stb.).

Energiamenedzsment rendszer telepítése mindhárom épületben.

A rendszerfejlesztés során a projektben beszerzett eszközök rendszerbe illesztése, működési modellezése történik meg. Az Energiaközösség számos termelő/fogyasztó egységet tartalmaz, melyek összehangolása az optimális működés érdekében elengedhetetlen. A megfelelő folyamatok, szabályozási rendszerek, vezérlés kialakítása több körös tesztelési folyamaton jut keresztül, mire véglegesnek tekintett formáját el tudja érni.

Ezen fázisban kezdődik meg továbbá a hatástanulmány készítése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.

A smart grid vezérlő valamint az energiamenedzsment rendszerek közötti kommunikációhoz szükséges hálózati és kommunikációs eszközök telepítése.

Levegőlevegőhőszivattyús fűtési-hűtési rendszer rendszerbe kötése a Klauzál téri Vásárcsarnok épületében, a rendszer beüzemelése (primer oldal, hőközponti gépészet kiépítése, szabályozáshoz szükséges eszközök, elektromos elosztódoboz, okos mérő, bekötés, puffertároló).

Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása az alábbi épületekben:

- i) az Erzsébet krt. 6. alatti Polgármesteri Hivatal,
- ii) a Klauzál téri Vásárcsarnok
- iii) a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház.

A projekt keretében olyan működési és piaci optimalizációs rendszerek kerülnek kifejlesztésre, amelyek lehetővé teszik az energiaközösség tagjai számára előnyöket biztosító szolgáltatási termékek kidolgozását, és az energetikai termékek piacán megjelenő új lehetőségekhez történő kapcsolódást.

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése. 2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db töltőoszlop, 50 kW DC, 43 kW AC, szabályozható teljesítmény kialakítással, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface). 2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.) Meglévő napelemes termelők kapcsolása a smart grid vezérlőhöz, okos mérők – kommunikációs eszközök telepítése. A mérőföldkő időpontjára minden, az energiaközösség működéséhez szükséges eszköz és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek rendelkezésre állnak. A mérőföldkő elérése elengedhetetlen a tesztüzemi működés, modellezés megkezdéséhez. Energiaközösség belső szabályozó dokumentumainak, valamint belső és külső érintettekkel kötött szerződéseinek folyamatos kialakítása. Energiaközösség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek kialakítása. Tesztüzemek, beállítások, paraméterezés, esetleges pótmunkák, kiegészítő termékek/ szolgáltatások megrendelése. A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 80.247.510 Ft
--

4. Mérőföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása. -Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 2 órás munkaviszony		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

-Szakmai koordináció : 4 órás munkaviszony)

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.	Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás
A Feladat leírása		
Napelem panelek, inverterek, tartószerkezet, elektromos szerelés, mérő és kommunikációs eszközök, egyéb felmerülő anyag- és munkadíjak kompletten. Időjárásfüggő megújuló energiatermelés megvalósítása és rendszerintegrációja a projekt egyik fontos alapja. Az energiaközösség tulajdonában és kezelésében lévő napelemes rendszerek termelése csökkenti az energiaközösség energiaigényét, hozzájárul hazánk energetikai és dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez. A pilot projekt megtérülését segíti.		

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
04	Elektromos járművek töltésére alkalmas infrastruktúra létesítése és üzemeltetése.	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
4. 2 db elektromos-autó töltő kialakítása (2 db ALFEN TWIN 5 típusú töltőoszlop, smart grid vezérlővel kapcsolat kiépítése, parkolóhelyek felfestése/táblák- és ütközésvédő poller-oszlopok telepítése, töltő üzemeltető és felhasználói applikációk felé interface). Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti.		

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
-------------------	------------------------------	--------------------------------------

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

05	Energiatárolók telepítése és üzemeltetése az energiaközösség villamos mérlegkörének kiszabályozására, az energiaközösség területén lévő villamos hálózati szűkületek és esetleges feszültség problémák kezelésére.	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
Kialakításra kerül egy HUAWEI LUNA2000 típusú energiatároló, smart grid vezérlőhöz csatlakoztatva, rendszerbe állítva. Az energiatároló egyrészt az időjárásfüggő termelők által okozott "problémák" feloldása érdekében, másrészt az energiatároló által nyújtott szolgáltatások értékesítése során realizálható többletbevétel érdekében kulcsfontosságú. Kialakításra kerül az energiatároló vezérléséhez szükséges irodahelység. Az energiatároló alapvető elemei: - o akkumulátorok, - o Battery Management System (akkumulátorok működését szabályozó szoftver), - o inverterek, - o szakaszolók, kapcsoló berendezések, - o tűz-(kiemelten fontos), villám, vagyonvédelem, zajvédelem, - o légtechnika, - o üzemfelügyeleti -, és üzemirányítási szoftverek.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
06	Egyéb / Közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
2 db közösségi töltőpont és okos oszlop létrehozása, szabályozható teljesítménnyel. (Elektromos eszközök széles körének töltésére alkalmas, wifi-és egyéb szolgáltatások biztosítása.) Smart city komponensként jól illeszkedik a projekt sokszínűségéhez. Szintén szabályozható a teljesítmény. Egy „smart” energetikai rendszer ma már elképzelhetetlen az elektromos autók és a töltők nélkül. A töltési teljesítmény szabályozhatósága által a töltő az energiaközösség menetrend tartási képességét támogatja, szabályozási potenciálját bővíti		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
--------------------------	------------------------------	---

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

07	Okos mérők telepítése az energiaközösség villamos hálózata vonatkozásában (zárt elosztórendszer, vagy a területileg illetékes elosztói engedélyes hálózata) a csatlakozó felhasználók (egy része) számára, a mérők adta előnyökről és felhasználási lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint esetleg részfinanszírozás megszervezése	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása az alábbi épületekben: ii) az Erzsébet krt 6. alatti Kormányablak, iii) a Klauzál téri Vásárcsarnok, iv) a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház. Energiamenedzsment rendszer telepítése mindhárom épületben. Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése.		

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Energiaközösség belső szabályozó dokumentumainak, valamint belső és külső érintettekkel kötött szerződéseinek folyamatos kialakítása. Energiaközösség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek kialakítása.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
08	Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések	Nem állami támogatás

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

	energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének kidolgozása, beszerzése.	
A Feladat leírása		
Az energiaközösség működtetéséhez kapcsolódó szabályozó dokumentáció és folyamatok kialakítása, tesztelése, finomhangolása. Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiaközösség műszaki-energetikai, jogi, üzleti, kommunikációs, stb. működését szabályozzák. - o alapító és működést szabályozó dokumentumok, - o eljárási rendek, - o folyamatleírások, - o műszaki leírások, - o műszaki kommunikációs protokollok, - o üzleti tervek, - o pénzügyi elszámolórendszer (külső érintettekkel, tagokkal), - o szerződések külső érintettekkel, energiaközösségi tagokkal, - o szükség szerint szakértői állásfoglalások (műszaki, jogi, adózási, stb.), - o stb., Ezek megléte hozzájárul ahhoz, hogy új tagok átlátható, egyértelmű működési környezettel bíró energiaközösséghez csatlakozzanak. A projekt megvalósítása során kifejezett cél olyan, jól definiált és műszakilag, pénzügyileg, jogilag jól dokumentált termékcsomagok kialakítása, amelyek a potenciális energiaközösség tagok számára vonzóak.		

Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.	Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás
A Feladat leírása		
Napelem panelek, inverterek, tartószerkezet, elektromos szerelés, mérő és kommunikációs eszközök, egyéb felmerülő anyag- és munkadíjak kompletten. Időjárásfüggő megújuló energiatermelés megvalósítása és rendszerintegrációja a projekt egyik fontos alapja. Az energiaközösség tulajdonában és kezelésében lévő napelemes rendszerek		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

termelése csökkenti az energiaközösség energiaigényét, hozzájárul hazánk energetikai és dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez. A pilot projekt megtérülését segíti.		
Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
07	Okos mérők telepítése az energiaközösség villamos hálózata vonatkozásában (zárt elosztórendszer, vagy a területileg illetékes elosztói engedélyes hálózata) a csatlakozó felhasználók (egy része) számára, a mérők adta előnyökről és felhasználási lehetőségekről szóló tájékoztatás, valamint esetleg részfinanszírozás megszervezése	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
Energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása az alábbi épületekben: ii) az Erzsébet krt 6. alatti Kormányablak, iii) a Klauzál téri Vásárcsarnok, iv) a Szövetség utca 15. sz. alatti társasház. Energiamenedzsment rendszer telepítése mindhárom épületben. Jelentős villamos energia fogyasztók (liftek, ipari mosógépek, világítás, hűtőgépek, légtechnika, stb.) DSR/DSM képességének megteremtéséhez szükséges hardver eszközök, okos mérők, szenzorok telepítése.		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
03	06. Új, megújuló energiaforrásra alapozott villamosenergia-termelő egység létesítése az energiaközösség vagy a tagok egy részének (részleges) finanszírozásában és szervezésében a termelt energia közösségi célú felhasználására.	Megújuló energia támogatására irányuló beruházási támogatás
A Feladat leírása		
Napelem panelek, inverterek, tartószerkezet, elektromos szerelés, mérő és kommunikációs eszközök, egyéb felmerülő anyag- és munkadíjak kompletten. Időjárásfüggő megújuló energiatermelés megvalósítása és rendszerintegrációja a projekt egyik fontos alapja. Az energiaközösség tulajdonában és kezelésében lévő napelemes rendszerek		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

termelése csökkenti az energiaközösség energiaigényét, hozzájárul hazánk energetikai és dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez.
 A pilot projekt megtérülését segíti.

5. Mérföldkő

Mérföldkő megnevezése: Az energiaközösség működéséhez szükséges energiamenedzsment és fogyasztói szabályozhatóságot, rugalmasságot megvalósító rendszer kialakítása, pilot üzem, a projekt zárása.	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2025.09.30.
Megvalósítási tervezett eredmény leírása: A rendszerfejlesztés során a projektben beszerzett eszközök tesztelése, működési modellezése történik meg. Az Energiaközösség számos termelő/fogyasztó egységet tartalmaz, melyek összehangolása az optimális működés érdekében elengedhetetlen. A megfelelő folyamatok, szabályozási rendszerek, vezérlés kialakítása több körös tesztelési folyamaton jut keresztül, mire véglegesnek tekintett formáját el tudja érni. Ezen fázisban kezdődik meg továbbá a hatástanulmány készítése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal. A mérföldkő időpontjára minden, az energiaközösség működéséhez szükséges eszköz és a hozzájuk kapcsolódó szoftverek rendelkezésre állnak. A mérföldkő elérése elengedhetetlen a tesztüzemi működés, modellezés megkezdéséhez. Energiaközösség belső szabályozó dokumentumainak, valamint belső és külső érintettekkel kötött szerződéseinek véglegesítése. Energiaközösség megszervezése, szervezeti, jogi feltételek véglegesítése Pilot üzem működésével párhuzamosan megtörténik - o a smart grid vezérlő továbbfejlesztési specifikációja, - o az energiatároló specifikációja az addig megvalósult beruházások üzemelési paraméterei, valamint az esetleges releváns változások (pl. energiapiac, új fogyasztók/termelők csatlakozása az energiaközösséghez, jogszabályi változások, stb.) figyelembe vétele mellett. Smart grid vezérlő továbbfejlesztés, testreszabás. Tesztüzem, működés finomhangolása. Műszaki és üzemeltetési dokumentáció elkészítése. Oktatások, betanítás.	

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

Elszámolási rendszer folyamatos kialakítása, elfogadtatása az érintettekkel, kapcsolódó informatikai fejlesztések és dokumentáció, szerződések elkészítése.
Hatástanulmány elkészítése
A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 38.775.000 Ft

5. Mérföldkő szakmai feladatai

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
01	Egyéb / Projekt koordináció adminisztratív menedzsment	Csekély összegű (de minimis) támogatás
A Feladat leírása		
A projekt sikeres megvalósításához elengedhetetlen a projekt koordinációja, adminisztratív menedzsmentje. A projektmenedzser feladata továbbá a pályázati előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az operatív feladatok ellátását az EVIN Zrt. fogja végezni. 2 fő munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projektben. A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása érdekében kialakított irodahelyiségben fog zajlani a projekt operatív irányítása. -Projekt koordináció és adminisztratív menedzsment : 2 órás munkaviszony -Szakmai koordináció : 4 órás munkaviszony)		

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
09	Egyéb /Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer bekötése a rendszerbe közcélú épületen	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
3. Hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer rendszerbe kötése a Klauzál téri Vásárcsarnok épületében, a rendszer beüzemelése (primer oldal, hőközponti gépészet kiépítése, szabályozáshoz szükséges eszközök, elektromos elosztódoboz, okos mérő, bekötés, puffertároló)		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

- A hőszivattyúk összes beépített teljesítménye, energia fogyasztása és rendszer terhelése gyorsan növekszik, terjedésüket a hazai energetikai és dekarbonizációs stratégiák, célkitűzések is támogatják, fogyasztásuk egyre jelentősebb rendszer szinten.
- Jól szabályozható fogyasztó időben és teljesítményben egyaránt, így fontos az energiaközösség keretében hőszivattyús rendszer megvalósítása egyebek mellett a menetrendtartás, valamint kifelé irányuló szolgáltatások tekintetében.

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
10	Egyéb / Energia tároló és vezérlő iroda kialakítása	Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás
A Feladat leírása		
Energiaközösség projekt operatív működéséhez szükséges iroda felszerelése (2 db nyomtató, 3 db laptop, 1 db szerver, szoftverekkel, szükséges perifériák, hálózati eszközök, 5 asztal, 10 szék, stb.), kialakítása A pályázati projekt megvalósítására, majd az energiaközösség működtetésére munkaszervezet létrehozása szükséges, a működési feltételek biztosítása végett szükséges az iroda kialakítása. Az irodában történik a szakmai koordináció, a projektmenedzsment feladatok ellátása, az operatív vezetés.		

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Feladat sor-száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
02	Az energiaközösség létrehozását megalapozó együttműködési, szerződéses, elszámolási keretek és üzleti modell kidolgozása és tesztelése	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Regulatory sandbox jellegű igények minél korábbi időszakban történő felderítése. Az igények, javaslatok egyeztetése az érintett hatóságokkal, a MEKH – el. Elosztói engedéllyessel és energiaszolgáltatóval, valamint energiakereskedőkkel tárgyalások kezdeményezése. Cél olyan projekt megvalósítása, ami az energiaközösség saját céljai mellett és prioritásai után a DSO és energiakereskedő (vagy virtuális erőmű, aggregátor) számára is előnyös szolgáltatásokat legyen képes biztosítani. Projekt koncepció, műszaki tartalom, beszerzések részletes kidolgozásának megkezdése, budgetary ajánlatok bekérése. Költségvetés pontosítása. Szükség esetén az Irányító Hatósággal		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

változtatások egyeztetése. Jogszabályi környezet elemzése a pályázati felhívásban meghatározott tartalommal.

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
11	Az energiaközösség tagjainak és a tagokhoz kapcsolódó termelő és fogyasztó berendezések energetikai és pénzügyi paramétereinek a kezelését szolgáló adatbázis programrendszerének és számítógépes hátterének tesztelése.	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Az energiaközösség működtetéséhez kapcsolódó szabályozó dokumentáció és folyamatok kialakítása, tesztelése, finomhangolása. Eredménytermékek: dokumentumcsomag, mely az energiaközösség műszaki-energetikai, jogi, üzleti, kommunikációs, stb. működését szabályozzák. - o alapító és működést szabályozó dokumentumok, - o eljárási rendek, - o folyamatleírások, - o műszaki leírások, - o műszaki kommunikációs protokollok, - o üzleti tervek, - o pénzügyi elszámolórendszer (külső érintettekkel, tagokkal), - o szerződések külső érintettekkel, energiaközösségi tagokkal, - o szükség szerint szakértői állásfoglalások (műszaki, jogi, adózási, stb.), - o stb., Ezek megléte hozzájárul ahhoz, hogy új tagok átlátható, egyértelmű működési környezettel bíró energiaközösséghez csatlakozzanak. A projekt megvalósítása során kifejezett cél olyan, jól definiált és műszakilag, pénzügyileg, jogilag jól dokumentált termékcsomagok kialakítása, amelyek a potenciális energiaközösség tagok számára vonzóak.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
12	Az energiaközösség szervezeti formájának és	Nem állami támogatás

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

	irányítási módjának kialakítása és fejlesztési lehetőségeinek kimunkálása	
A Feladat leírása		
A projekt által érintett releváns jogszabályi és szabályozási környezet részletes elemzése, módosítási javaslatok kidolgozása, elsősorban az energiaközösségek jogi formájával, működési jellegzetességeivel, elszámolási mechanizmusaival, a külső (energia- és közmű-) piaci szereplőkkel kapcsolatban. Eredménytermék: • alapítói szerződés megkötése • a bejegyzés/nyilvántartás megtörténte • a működési szerződések megkötése • hatástanulmány, • jogszabályi környezet elemzése, • javaslatétel módosításokra – a pályázati felhívásban előírt tartalmakat is magában foglalva A jogszabályi környezet elemzése során az EU és nemzeti szintű előírások, irányelvek is figyelembe vételre kerülnek.		

Feladat sor- száma	A Feladat megnevezése/alcíme	A Feladat jogcím szerinti besorolása
13	Az energiaközösség tagjai és a közösséggel szerződéses kapcsolatban álló külső szereplők (pl. területi villamos elosztói engedélyes, átviteli rendszerirányító, az energiaközösségen kívüli kereskedő, aggregátor) közötti adatátviteli, mérési és elszámolási rendszer kiépítése és tesztelése.	Nem állami támogatás
A Feladat leírása		
Smart grid vezérlőrendszer kialakítása. Szerver, kliens informatikai, kommunikációs hardver és szoftver eszközök, adattároló, vizualizációs eszközök, smart grid vezérlő szoftver. További modulok kialakítása, ehhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységek. Smart Grid központ vezérlő (SG). Ennek alapvető feladata a teljes rendszer működésének összehangolása a közösségi igények által meghatározott céloknak megfelelően A smart grid vezérlő az egész projekt, illetve az üzleti, műszaki koncepció központi eleme, megvalósítása alapvető.		

1. számú módosítás

1. sz. melléklet - Szakmai Feladatterv

IV. Kötelező vállalások

A Pályázati felhívás 6. és 7. pontja alapján a projekt megvalósítását követő fenntartási időszak végén tesztelés és nyomon követés eredményeül az alábbi 1. és 2. pontban meghatározott kötelező vállalások teljesítése kötelező.

- i. **Hatástanulmány készítése** a Pályázati felhívás 6.1 pontja alapján.
- ii. **Jogszabályi környezet elemzése** a Pályázati felhívás 6.2 pontja alapján.

V. Projektvezető adatai

Név:	Czinki Zsuzsanna
Beosztás:	pályázati koordinátor
Telefon:	+36-30/753-0311
Cím:	1071 Budapest, Damjanich u. 12
E-mail:	czizsu@gmail.com

VI. Megvalósítási helyszínek


EVIN Kft.	1074 Budapest Szövetség utca 15.
Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft	1072 Budapest Akácfa utca 42-48.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	1073 Budapest az Erzsébet krt 6. alatti Kormányablak

Kelt: Budapest, 2024. április 10.



Dr. Halmai Gyula

<konzorciumvezető cégszerű aláírása>



2. számú melléklet: Költségterv
TAGI RÉSZLETES KÖLTSÉGTERV

Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210046
Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tervezett költségek tagi szinten						
Tevékenység neve	Költség kategória	Állami támogatás kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)
Projekt koordináció és adminisztratív	54. Bérköltség	Csekély összegű (de minimis)	2 800 000	2 800 000	5 600 000	50,00%
Szakmai koordináció	54. Bérköltség	Csekély összegű (de minimis)	5 689 612	5 689 611	11 379 223	50,00%
Szabályozói homokozó javaslatok kidolgozása	54. Bérköltség	Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	1 049 003	1 573 505	2 622 508	40,00%
Smart grid vezérlő	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	22 500 000	7 500 000	30 000 000	75,00%
Energia tároló és vezérlő iroda kialakítása	14. Egyéb berendezések, felszerelések	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	5 775 000	1 925 000	7 700 000	75,00%
Energiatároló	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	22 500 000	7 500 000	30 000 000	75,00%
Energiamenedzsment rendszer	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	10 500 000	3 500 000	14 000 000	75,00%
Elektromos-autó töltő kialakítása	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	6 375 000	2 125 000	8 500 000	75,00%
Meglévő napelemes termelők kapcsolási megoldás	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	1 050 000	350 000	1 400 000	75,00%
Közösségi töltőpont és okos oszlop létesítése	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	3 825 000	1 275 000	5 100 000	75,00%
Szakmai koordináció	56. Bérjárulék	Csekély összegű (de minimis)	879 134	879 135	1 758 269	50,00%
Összesen:			82 942 749	35 117 251	118 060 000	70,25%
			87540850	42198817	129739667	0,674742367

Dátum: 2024. április 10.

EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégszerű aláírás:

<Név>

Szignó:

1. számú módosítás

2. számú melléklet: Költségterv
TAGI ÖSSZESÍTŐ

Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210046
Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

I. Források	
1. Saját forrás (Ft):	35 117 251
2. Igényelt támogatás (Ft):	82 942 749
3. Elszámolható összköltség (Ft):	118 060 000
Átlagos támogatási intenzitás (%):	70,25%


II. Állami támogatási kategóriánkénti összesítő				
Állami támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási intenzitás (%)
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Alkalmazott (par) kutatás	0	0	0	0,00%
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	1 049 003	1 573 505	2 622 508	40,00%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	72 525 000	24 175 000	96 700 000	75,00%
Csekély összegű (de minimis)	9 368 746	9 368 746	18 737 492	50,00%
Nem állami támogatás	0	0	0	0,00%
Összesen:	82 942 749	35 117 251	118 060 000	70,25%

II. Költségkategóriánkénti összesítő			
Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
11. Immateriális javak	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek	66 750 000	22 250 000	89 000 000
14. Egyéb berendezések, felszerelések	5 775 000	1 925 000	7 700 000
16. Beruházások, felújítások	0	0	0
51. Anyagköltség	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0
53. Egyéb szolgáltatás	0	0	0
54. Bérköltség	9 538 615	10 063 116	19 601 731
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
56. Bérjárulék	879 134	879 135	1 758 269
Felhalmozási összesen:	72 525 000	24 175 000	96 700 000
Működési összesen:	10 417 749	10 942 251	21 360 000
Felhalmozási és Működési Összesen:	82 942 749	35 117 251	118 060 000

III. Támogatás és kifizetés ütemezése		
Mérföldkő száma és dátuma	A mérföldkőre elszámolni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkőre tervezett igényelt előleg összege (Ft)
1. 2021.04.01.- 2021.09.30	814 737	1 620 000
2. 2021.10.01.- 2022.09.30	3 710 775	49 024 888
3. 2022.10.01.- 2023.09.30	4 335 348	0
4. 2023.10.01.-2024.09.30	69 106 889	24 723 586
5. 2024.10.01.-2025.09.30	5 775 000	0
Összesen:	83 742 749	75 368 474
Tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő éve(ek)ben (Ft)		
2020	0	
2021	814 767	
2022	3 710 775	
2023	2 089 100	
2024	71 353 107	
2025	5 775 000	

Dátum: 2024. április 10.

Cégszerű aláírás:



1. számú módosítás

2. számú melléklet: Költségterv
TAGI RÉSZLETES KÖLTSÉGTERV

Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210047
Kedvezményezett neve:	Erzsébetvárosi Piacüzemeltetési Kft. által Felelősségi Társaság

Tervezett költségek tagi szinten						
Tevékenység neve	Költség kategória	Állami támogatás kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)
Levegő-víz hőszivattyús fűtési-hűtési rendszer	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	0	0	0	0,00%
Napelem	13. Műszaki berendezések, gépek	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	5 815 193	7 107 457	12 922 650	45,00%
Energiamenedzsment rendszer	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	5 250 000	1 750 000	7 000 000	75,00%
Energiamenedzsment / SCADA rendszer	13. Műszaki berendezések, gépek	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	14 325 000	4 775 000	19 100 000	75,00%
Napelem	13. Műszaki berendezések, gépek	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	10 384 808	12 692 542	23 077 350	45,00%
Összesen:			35 775 001	26 324 999	62 100 000	57,61%
			34348943	16618707	50967650	0,673936173

Dátum: 2024. április 10.

EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégszerű aláírás:

<Név>

1. számú módosítás

2. számú melléklet: Költségterv
TAGI 2 ÖSSZESÍTŐ

Pályázati azonosítószám:	2020-3.14-ZFR-EKM-2020-00012
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210047
Kedvezményezett neve:	Erősebtvárosi Piacüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság

I. Források	
1. Saját forrás (Ft):	26 324 999
2. Igényelt támogatás (Ft):	35 775 001
3. Elszámolható összköltség (Ft):	62 100 000
Átlagos támogatási intenzitás (%):	57,61%


II. Állami támogatási kategóriánkénti összesítő				
Állami támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási intenzitás (%)
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Alkalmazott (ipari) kutatás	0	0	0	0%
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	0	0	0	0%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	16 200 001	19 799 999	36 000 000	45%
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	19 575 000	6 525 000	26 100 000	75%
Csekély összegű (de minimis)	0	0	0	0%
Nem állami támogatás	0	0	0	0%
Összesen:	35 775 001	26 324 999	62 100 000	57,61%

II. Költségkategóriánkénti összesítő			
Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
11. Immateriális javak	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek	35 775 001	26 324 999	62 100 000
14. Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0
16. Beruházások, felújítások	0	0	0
51. Anyagköltség	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0
53. Egyéb szolgáltatás	0	0	0
54. Bérköltség	0	0	0
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
56. Bérjárulék	0	0	0
Felhalmozási összesen:	35 775 001	26 324 999	62 100 000
Működési összesen:	0	0	0
Felhalmozási és Működési Összesen:	35 775 001	26 324 999	62 100 000

III. Támogatás és kifizetés ütemezése		
Mérőföldkö száma és dátuma	A mérőföldkőre elszámolni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkőre tervezett igényelt előleg összege (Ft)
1. 2021.04.01.- 2021.09.30	0	0
2. 2021.10.01.- 2022.09.30	0	0
3. 2022.10.01.- 2023.09.30	5 367 185	0
4. 2023.10.01.-2024.09.30	30 407 816	32 197 501
5. 2024.10.01.-2025.09.30	0	0
Összesen:	35 775 001	32 197 501
Tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő éve(ek)ben (Ft)		
2020	0	
2021	0	
2022	0	
2023	5 367 185	
2024	30 407 816	
2025	0	

Dátum: 2024. április 10.

Cégszerű aláírás:



2. számú melléklet: Költségterv
TAGI ÖSSZESÍTŐ

Szerződés száma:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kedvezményezett neve:	Árpádszék Regionális Innovációs Ügyvétség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210048
I. Források	
1. Saját forrás (Ft):	0
2. Igényelt támogatás (Ft):	76000000
3. Elszámolható összköltség (Ft):	76000000
Átlagos támogatási intenzitás (%):	100,00%

II. Állami támogatási kategóriánkénti összesítő				
Állami támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási intenzitás (%)
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Alkalmazott (ipari) kutatás	-	-	-	-
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	-	-	-	-
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	-	-	-	-
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	-	-	-	-
Csekély összegű (de minimis)	-	-	-	-
Nem állami támogatás	76 000 000	-	76 000 000	100,00%
Összesen:	76 000 000	-	76 000 000	100,00%

II. Költségkategóriánkénti összesítő			
Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
11. Immateriális javak	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek	40 000 000	-	40 000 000
14. Egyéb berendezések, felszerelések	-	-	-
16. Beruházások, felújítások	-	-	-
51. Anyagköltség	-	-	-
52. Igénybe vett szolgáltatás	21 378 344	-	21 378 344
53. Egyéb szolgáltatás	-	-	-
54. Bérköltség	12 497 142	-	12 497 142
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	-	-	-
56. Bérjárulék	2 124 514	-	2 124 514
Felhalmozási összesen:	40 000 000	-	40 000 000
Működési összesen:	36 000 000	-	36 000 000
Felhalmozási és Működési Összesen:	76 000 000	-	76 000 000

III. Támogatás és kifizetés ütemezés		
Mérföldkő száma és dátuma	A mérföldkőre elszámolni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkőre tervezett igényelt előleg összege (Ft)
1. 2021.04.01. - 2021.09.30.	5 460 556	6 000 000
2. 2021.10.01. - 2022.09.30.	20 038 660	46 000 000
3. 2022.10.01. - 2023.09.30.	1 500 000	-
4. 2023.10.01. - 2024.09.30.	16 000 784	16 400 000
5. 2024.10.01. - 2025.09.30.	33 000 000	-
Összesen:	76 000 000	68 400 000
Tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő éve(ek)ben (Ft)		
2020	0	
2021	5 460 556	
2022	20 038 660	
2023	1 500 000	
2024	24 750 000	
2025	24 250 784	

Dátum: 2024. április 10.

Cégszerű aláírás:



2. számú melléklet: Költségterv
TAGI RÉSZLETES KÖLTSÉGTERV

Szerződés száma:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012					
Kedvezményezett neve:	HÉHIT Tűz- és Biztonsági Regionális Intézmény Nonprofit Kft. (Hévíz) Társaság					
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210048					
Tervezett költségek tagi szinten						
Tevékenység neve	Költség kategória	Állami támogatás kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)
Rendszerfejlesztés	54. Bérköltség	Nem állami támogatás	2 057 142	0	2 057 142	100,00%
Jogi környezet elemzés, szervezeti for	54. Bérköltség	Nem állami támogatás	10 440 000	0	10 440 000	100,00%
K+F eszközbeszerzés	13. Műszaki berendezések, gépek	Nem állami támogatás	40 000 000	0	40 000 000	100,00%
Rendszerfejlesztés	56. Bérjárulék	Nem állami támogatás	349 714	0	349 714	100,00%
Jogi környezet elemzés, szervezeti for	56. Bérjárulék	Nem állami támogatás	1 774 800	0	1 774 800	100,00%
Rendszerfejlesztés	52. Igénybe vett szolgáltatás	Nem állami támogatás	5 378 344	0	5 378 344	100,00%
Tervezés	52. Igénybe vett szolgáltatás	Nem állami támogatás	12 000 000	0	12 000 000	100,00%
Műszaki ellenőrzés	52. Igénybe vett szolgáltatás	Nem állami támogatás	4 000 000	0	4 000 000	100,00%
Összesen:			76 000 000	0	76 000 000	100,00%

Dátum: 2024. április 10

EVIN Erzsébetvárosi H. Cégvezető aláírás:
Ingatlankezelési Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.


<Név>

2. számú melléklet: Költségterv
TAGI RÉSZLETES KÖLTSÉGTERV

Szerződés száma:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210049

Tervezett költségek tagi szinten						
Tevékenység neve	Költség kategória	Állami támogatás kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)
Napelem	13. Műszaki berendezések, gépek	Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	6 059 934	7 406 586	13 466 520	45,00%
Összesen:			6 059 934	7 406 586	13 466 520	45,00%

Dátum: 2024. április 10

EVIN Erzsébetvárosi
Ingatlankezelési Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Cégszerű aláírás:

<Név>

**2. számú melléklet: Költségterv
TAGI ÖSSZESÍTŐ**

Szerződés száma:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kedvezményezett neve:	Budapest Főváros VII. Kerületi Erzsébetváros Önkormányzata
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210049
I. Források	
1. Saját forrás (Ft):	7107457
2. Igényelt támogatás (Ft):	5815193
3. Elszámolható összköltség (Ft):	12922650
Átlagos támogatási intenzitás (%):	45,00%

II. Állami támogatási kategóriánkénti összesítő				
Állami támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási intenzitás (%)
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Alkalmazott (ipari) kutatás	0	0	0	
Kutatás fejlesztési projekthez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	0	0	0	
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	6 059 934	7 406 586	13 466 520	45,00%
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	-	-	-	
Csekély összegű (de minimis)	-	-	-	
Nem állami támogatás	-	-	-	
Összesen:	6 059 934	7 406 586	13 466 520	45,00%


II. Költségkategóriánkénti összesítő			
Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
11. Immateriális javak	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek	6 059 934	7 406 586	13 466 520
14. Egyéb berendezések, felszerelések	0	0	0
16. Beruházások, felújítások	0	0	0
51. Anyagköltség	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatás	0	0	0
53. Egyéb szolgáltatás	0	0	0
54. Bérköltség	0	0	0
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
56. Bérjárulék	0	0	0
Felhalmozási összesen:	6059934	7406586	13466520
Működési összesen:	0	0	0
Felhalmozási és Működési Összesen:	6059934	7406586	13466520

III. Támogatás és kifizetés ütemezés		
Mérőföldkő száma és dátuma	A mérőföldkőre elszámolni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkőre tervezett igényelt előleg összege (Ft)
1. 2021.04.01.- 2021.09.30	0	0
2. 2021.10.01.- 2022.09.30	0	0
3. 2022.10.01.- 2023.09.30	0	0
4. 2023.10.01.- 2024.09.30	6 059 934	5 453 941
5. 2024.10.01.- 2025.09.30	-	-
Összesen:	6 059 934	5 453 941
Tervezett kiadások ütemezése a tárgyévét követő éve(ek)ben (Ft)		
2020	0	
2021	0	
2022	0	
2023	0	
2024	6 059 934	
2025	0	

Dátum: 2024. április 10.

Cégszerű aláírás:

dk



2. számú melléklet: Költségterv
PROJEKT ÖSSZESÍTŐ

Pályázati azonosítószám:	2020-3.1.4-ZFR-EKM-2020-00012
Kötelezettségvállalási azonosító:	Z6210046, Z6210047, Z6210048, Z6210049
Kedvezményezett neve:	EVIN Erzsébet-dírosi Ingatlандázari Alkondási Nonprofit Zrt. Budaörsi József utca 5/H. Kesztyűs Erzsébet dírosi Önkormányzat
	Tárhely: EKF Társasági Igazgatóság és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Lászlóvárosi út 1/A. Budapest 1051.

1. Források	
1. Saját forrás összesen (Ft):	68 549 707
2. Igényelt támogatás összesen (Ft):	200 532 943
3. Projekt elszámolható összköltsége összesen (Ft):	269 082 650
Átlagos támogatási intenzitás (%):	74,52%

II. Állami támogatási kategóriáinkénti összesítő				
Állami támogatási kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)	Támogatási intenzitás (%)
Kutatás fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás - Alkalmazott (ipari) kutatás	0	0	0	0,00%
Kutatás fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás - Kísérleti fejlesztés	1 049 003	1 573 505	2 622 508	40,00%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás	22 259 935	27 206 585	49 466 520	45,00%
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	92 100 000	30 700 000	122 800 000	75,00%
Csekély összegű (de minimis)	9 368 746	9 368 746	18 737 492	50,00%
Nem állami támogatás	76 000 000	0	76 000 000	100,00%
Összesen:	200 777 684	68 848 836	269 626 520	74,47%

II. Költségkategóriánkénti összesítő			
Költség kategória	Támogatási összeg (Ft)	Saját forrás (Ft)	Elszámolható összköltség (Ft)
11. Immateriális javak	0	0	0
13. Műszaki berendezések, gépek	148 584 935	55 981 585	204 566 520
14. Egyéb berendezések, felszerelések	5 775 000	1 925 000	7 700 000
16. Beruházások, felújítások	0	0	0
51. Anyagköltség	0	0	0
52. Igénybe vett szolgáltatás	21 378 344	0	21 378 344
53. Egyéb szolgáltatás	0	0	0
54. Bérköltség	22 035 757	10 063 116	32 098 873
55. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
56. Bérjárulékok	3 003 648	879 135	3 882 783
Felhalmozási összesen:	154 359 935	57 906 585	212 266 520
Működési összesen:	46 417 749	10 942 251	57 360 000
Felhalmozási és Működési Összesen:	200 777 684	68 848 836	269 626 520

III. Támogatás és kifizetés ütemezése		
Mérőföldkő száma és dátuma	A mérőföldkőre elszámolni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérőföldkőre tervezett igényelt előleg összege (Ft)
1. 2021.04.01. - 2021.09.30.	6 273 293	7 620 000
2. 2021.10.01. - 2022.09.30.	23 749 435	98 395 000
3. 2022.10.01. - 2023.09.30.	12 217 968	0
4. 2023.10.01. - 2024.09.30.	118 624 825	73 663 269
5. 2024.10.01. - 2025.09.30.	38 775 000	0
	0	0
Összesen:	199 642 521	179 678 269
Ebből összesen		
1. államháztartáson belül	9 884 254	8 896 441
2. államháztartáson kívül	189 757 387	170 781 828
Összesen:	199 642 521	179 678 269
Tervezett kiadások ütemezése a tárgyévet követő éve(ek)ben (Ft)		
2020	0	
2021	6 273 523	
2022	23 749 435	
2023	19 789 101	
2024	119 802 878	
2025	39 025 784	

Dátum: 2024. április 10.

Cégszerű alakítás:

EVIN-Erzsébetvárosi
Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, Damianich u. 12.